



المشاريع الممولة من صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية خلال المخطط الثاني عشر (2010-2014)

البنية الأساسية: الطرقات								
المشروع	الموافقة المبدئية	الموافقة النهائية	الكلفة (د)	تمويل ذاتي (د)	قرض (د)	مساعدة (د)	الدوائر	نسبة الانجاز %
تعبيد الطرقات والارصفة	2008-11-24	2010-12-29	600 000	180 000	222 000	198 000	الحريرية الزهور	98
تعبيد الطرقات والارصفة	2008-03-07	2010-12-29	1 018 488	305 546	376 841	336 101	باب بحر	100
تعبيد الطرقات والارصفة بواد الدم ابن سينا،(قسط1)	2011-08-22	2012-11-26	777 388	63 216	287 634	426 538	الكبارية	60
كشط وإعادة الطبقة السطحية	2013-04-22		1 500 000	450 000	555 000	495 000	باب بحر - حي الخضراء (البحيرة)	
تعبيد الطرقات وصرف مياه الامطار مونبليزير،بورجل	2013-04-01		2 300 000	690 000	851 000	759 000	حي الخضراء	مرحلة أعداد كراس الشروط
تهذيب الأرصفة الرابطة (منطقة المستشفيات)	2013-04-22		250 000	75 000	92 500	82 500	باب سويقة	
تهيئة الطرقات والارصفة بحي حواص			300 000	90 000	111 000	99 000	الحريرية	اقتراح برمجته ضمن مشاريع التنمية الجهوية
تعبيد الطرقات والارصفة بالوسائل الذاتية	2010-10-25	2010-12-29	1 943 597	1 143 597	422 857	377 143	التحرير، العمران الاعلى، العمران، المنزه، الخضرا ء، جبل الجلود، الكبارية، الورد ية، الزهور، المسيجومي، الحريرية، سيدي البشير، باب سويقة، المدينة، باب بحر	100

مرحلة أعداد كراس الشروط	المنزه، الخضراء، العمران، العمران الاعلى، التحرير، باب بحر، المدينة، بلاب سوق، الزهور، الحرايرية، السيجومي، الكبارية، الوردية، جبل الجلود، سيدي البشير	721 286	808 714	2 010 000	3 540 000	2013-04-22	تعبيد الطرقات والارصفة بالوسائل الذاتية
		4 035 726	4 524 905	3 668 842	12 229 473	المجموع	

البنية الأساسية: إشارات المرور								
نسبة الانجاز %	الدوائر	مساعدة (د)	قرض (د)	تمويل ذاتي (د)	الكلفة (د)	الموافقة النهائية	الموافقة المبدئية	المشروع
100	كافة الدوائر البلدية	82 830	92 870	75 300	251 000	2010-12-29	2010-01-18	إشارات المرور
60	باب بحر، المنزه، سيدي البشير، باب سوق،	594 542	361 639	21 221	977 402	2012-11-26	2012-01-16	افتناء وتركيز خزائن التحكم بالمفترقات
30	كافة الدوائر البلدية (ممرات المترجلين)	31 464	35 277	28 603	95 344	2013-05-20	2012-07-02	إشارات المرور الأفقية (تطبيق الدهن بالطرقات والشوارع والمفترقات وممرات المترجلين)
	المدينة، باب سوق	66 000	74 000	60 000	200 000		2012-12-17	إشارات المرور (حواجز آلية لحماية منطقة المترجلين بالمدينة العتيقة)


ملف بصدد الموافقة النهائية	الحريرية، الزهور، العمران، الكبارية، المنزه، سيدي	63 706	71 428	57 914	193 048		2012-09-17	تعهد الطرقات بتسمية وترقيم الأنهج
	باب بحر، المنزه، سيدي البشير، باب سويقة، السنة	82 500	92 500	75 000	250 000		2013-02-18	اشارات المرور (اقتناء ونركيز علب أضواء بمختلف المفترقات)
	المنظومة المركزية		500 000		500 000		2013-02-18	دراسة المنظومة الإعلامية الجغرافية SIG
		921 041	1 227 714	318 039	2 466 794	المجموع		

البنية الأساسية: التنوير العمومي								
نسبة الانجاز %	الدوائر	مساعدة (د)	قرض (د)	تمويل ذاتي (د)	الكلفة (د)	الموافقة النهائية	الموافقة المبدئية	المشروع
100	الخضراء،التحرير ، الزهور، الكبارية، باب بحر، سيدي المشعب، المدينة	326 205	365 745	296 550	988 500	2010-12-29	2009-07-20	تهذيب شبكة التنوير العمومي
100	كل الدوائر	55 650	146 413		202 063	2010-03-30	2010-03-30	واقيات وتطهير شبكة (تكملة)
40	المنزه	454 860	267 140		722 000	2012-11-12	2009-07-20	تجديد شبكة التنوير

20	الكبارية	271 181	304 051	246 528	821 760	2013-04-01	2009-07-20	تأهيل وتطهير شبكة التوزيع العمومي بالمنطقة الجنوبية (المروج 2، حي ابن سينا ...)
	باب بحر، باب سويقة، المدينة، سيدي البشير	536 580	601 620	487 800	1 626 000	2013-05-06	2012-12-17	اقتناء وتركيب معدات كهربائية شارع الحبيب بورقيبة والانهج المحاذية له (شارع باريس والحبيب ثامروفرنسا والانهج المحيطة بالولاية) والساحات العمومية (ساحة الجزيرة والنصروالحكومة والقصبه وباب سويقة)
	باب بحر، التحرير، الخضراء، العمران الاعلى، العمران، الحريرية، الزهور، السيجومي، الكبارية، سيدي البشير	167 679	188 003	152 435	508 117		2013-04-01	تهذيب شبكة التوزيع العمومي
	الخضراء، باب بحر، باب سويقة، سيدي لبشير، السيجومي	281 401	315 510	255 819	852 730		2013-04-01	تجديد شبكة التوزيع العمومي
		64 704	72 547	58 822	196 072		2013-07-15	أشغال تنوير عمومي لمنطقة بورجل، مونبليزير
		2 158 259	2 261 029	1 497 954	5 917 242	المجموع		
		7 115 027	8 013 648	5 484 834	20 613 509	مجموع البنية الأساسية		

اقتناء معدات الطرقات والنظافة								
المشروع	الموافقة المبدئية	الموافقة النهائية	الكلفة (د)	تمويل ذاتي (د)	قرض (د)	مساعدة (د)	الدوائر	نسبة الانجاز %
اقتناء 1000 حاوية حديدية 2011	2010-09-27	2011-10-10	630 900	176 652	454 248			100

100			188 163	73 175	261 338	2011-10-10	2010-09-27	اقتناء 15 صندوقا عملاقا و350 حاوية معدنية 2011
100			450 180	175 070	625 250	2012-08-10	2012-03-19	اقتناء 20 صندوقا عملاقا و1000 حاوية حديدية 2012
100			154 512	60 088	214 600	2012-08-10	2012-03-19	اقتناء آلتين لرحي الاغصان
100			586 800	228 200	815 000	2013-05-20	2012-03-19	اقتناء 10 شاحنات صغيرة و شاحنتين رافعة صناديق 2013
			1 296 000	504 000	1 800 000		2013-04-22	اقتناء 5 شاحنات ضاغطة و25 صناديق عملاقة و10 شاحنات صغيرة و25 مجرورات فلاحية 2013
			3 129 903	1 217 185	4 347 088	المجموع		
100			273 360	28 140	301 500	2011-06-01	2011-06-01	اقتناء شاحنات سلم
مرحلة اعداد كراس الشروط			1 080 000	420 000	1 500 000		2013-04-01	اقتناء معدات الطرقات (شاحنة حفارة، 6 جرارات فلاحية، 7 دواسات، 7 آليات تسخين القطران، 9 ثلاثي العجلات)
مرحلة اعداد كراس الشروط			108 000	42 000	150 000		2013-05-06	اقتناء معدات للمنتزهات (آلة جرافة صغيرة الحجم و2 جرار صغير و8 مجرورات فلاحية و2 صهريج)
			1 461 360	490 140	1 951 500	المجموع		
			4 591 263	1 707 325	6 298 588	مجموع اقتناء معدات النظافة والطرقات		



تخص هذه المعدات العمل بكامل الدوائر البلدية.

اقتناء معدات الاعلامية								
نسبة الانجاز %	الدوائر	مساعدة (د)	قرض (د)	تمويل ذاتي (د)	الكلفة (د)	الموافقة النهائية	الموافقة المبدئية	المشروع
100			57 606	22 403	80 009	2010-10-06	2009-11-23	اقتناء معدات اعلامية (قسط1)
100			10 525	4 093	14 618	2010-12-29	2009-11-23	اقتناء معدات اعلامية (قسط2)
100			27 492	10 692	38 184	2011-11-01	2009-11-23	اقتناء معدات اعلامية (تكملة)
100			11 768	4 577	16 345	2012-01-16	2011-05-09	اقتناء معدات اعلامية (قسط1)
100			23 442	9 117	32 559	2012-05-28	2011-05-09	اقتناء معدات اعلامية (قسط2)
100			37 707	14 664	52 371	2012-09-17	2012-01-30	اقتناء معدات اعلامية
			44 640	17 360	62 000		2013-05-20	اقتناء معدات اعلامية (2013)
			213 182	82 904	296 086	مجموع اقتناء معدات اعلامية		

تتمثل معدات الاعلامية في الحواسيب والموزعات وآلات طباعة يتم اقتناؤها حسب حاجيات المصالح والدوائر البلدية وتماشيا مع مقتضيات العمل.

تجميل المدينة									
المشروع	الموافقة المبدئية	الموافقة النهائية	الكلفة (د)	تمويل ذاتي (د)	قرض (د)	مساعدة (د)	الدوائر	نسبة الانجاز %	ملاحظات
تجميل المدينة (قسط 2 تهيئة حديقة ثامر)	2010-07-13	2010-07-13	73 037	21 911	27 024	24 102	باب بحر	100	منجز
تهيئة حديقة عمومية (تكملة قسط 3)	2010-07-13	2010-07-13	9 042	2 713	3 346	2 984	باب بحر	100	منجز
تجميل حديقة ثامر (تكملة للقسط 2)	2010-12-29	2010-12-29	9 838	2 951	3 640	3 247	باب بحر	100	منجز
تهيئة حديقة النباتات (تبليط المرات وأشغال سياج)	2013-07-15		200 000	60 000	74 000	66 000	العمران		إعداد ملف الموافقة النهائية
تهيئة مقبرة الجلاز : قسط غراسة أشجار	2013-07-15		40 000	12 000	14 800	13 200	سيدي البشير		إعداد ملف الموافقة النهائية
انشاء شبكة ري بالمنزهات والمناطق الخضراء واحداث آبار سطحية (البليدير وحديقة 15 أكتوبر بالوردية وباب سعدون والمنزه 1 باب الخضراء وحبل الحلود)	2013-07-15		175 000	52 500	64 750	57 750	العمران- الوردية-باب سويقة- المنزه- باب البحر- جبل الحلود		إعداد ملف الموافقة النهائية (مد شبكة الري: 135,000 د وحفر الآبار : 40,000 د)
تهذيب منتزه البليدير	2013-07-05		275 000	82 500	101 750	90 750	العمران		إعداد ملف الموافقة النهائية
تهذيب المساحات الخضراء بالبحيرة	2013-07-05		140 000	42 000	51 800	46 200			إعداد ملف الموافقة النهائية
مجموع تجميل المدينة			921 917	276 575	341 109	304 233			

مشاريع تهيئة

المشروع	الموافقة المبدئية	الموافقة النهائية	الكلفة (د)	تمويل ذاتي (د)	قرض (د)	مساعدة	الدوائر	نسبة الانجاز %
تهيئة ملعب بلدي بالعمران (خارج المخطط)	2009-09-07	2011-09-29	219 000	50 000	50 000		العمران	100
تهيئة مقبرة الجلاز: قسط الجرف والردم وشبكة الطرقات	2010-08-20	2012-11-12	853 789	256 137	315 902	281 750	سيدي البشير	40
تهيئة وتوسيع سوق بلدي بجبل الجلود (خارج المخطط) : بناء سياج (52,848 د) وتهيئة المجمع الصحي (12,783 د)	2010-03-30	2010-03-30	65 000			65 000	جبل الجلود	100 بناء السياج
تهيئة حجرات الملابس والأدواش بمستودعات النظافة	2013-07-15		445 000	223 000	223 000			بصدد طلب العروض
مجموع تهيئة			1 582 789	529 137	558 902	346 750		

دراسات								
المشروع	الموافقة المبدئية	الموافقة النهائية	الكلفة (د)	تمويل ذاتي (د)	قرض (د)	مساعدة	الدوائر	نسبة الانجاز %
دراسة (تهيئة مراكز تحويل الفضلات)	2013-05-06		38 000	38 000			باب سويقة، الوردية، الزهور، الخضراء، المدينة، جبل الجلود، الكبارية،	

بناءات ادارية								
المشروع	الموافقة المبدئية	الموافقة النهائية	الكلفة (د)	تمويل ذاتي (د)	قرض (د)	مساعدة (د)	الدوائر	نسبة الانجاز %
بناء مستودع لاصلاح العربات	2012-11-26		195 000	97 500	97 500			بصدد طلب العروض

برامج تهذيب الاحياء الشعبية

المشروع	الموافقة المبدئية	الموافقة النهائية	الكلفة (د)	تمويل ذاتي (د)	قرض (د)	مساعدة (د)	الدائرة	نسبة الانجاز %
تهذيب حي دائرة السيجومي	2013-04-01	2013-04-01	390 000		331 500	58 500	السيجومي	
تهذيب حي كرش الغابة (تكملة)	2010-10-06	2010-10-06	132 000	13 200	92 400	26 400	المنزه	
مجموع تهذيب الاحياء الشعبية			522 000	13 200	423 900	84 900		