

مذكرة تفسيرية

حول

إنجاز البرنامج السنوي للإستثمار لسنة 2019

(التقرير السنوي)

المصاحب: الكشف السنوي لمتابعة إنجاز البرنامج السنوي للإستثمار لسنة 2019.

صادق المجلس البلدي لبلدية تونس، في الدورة العادية الرابعة لسنة 2018 بتاريخ 31 ديسمبر 2018، على البرنامج السنوي للإستثمار لسنة 2019 والذي قدر بثمانية وستين مليون وثلاثمائة وثلاثة عشر ألف وثمانمائة وثلاثة عشر دينار 68.313.813 د (مشاريع جديدة ومشاريع متواصلة).

كما صادق على البرنامج السنوي لدعم القدرات 2019 وعلى إتفاقية منح المساعدات غير الموظفة لسنة 2019 المبرمة بين بلدية تونس وصندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية.

كما تم عرض التقرير السادس لتقدم تنفيذ البرنامج السنوي للإستثمار 2019 على أنظار المجلس البلدي في دورته العادية الثالثة بتاريخ 31 جويلية 2019 ونشره بموقع الواب وبلوحة الإعلانات التابعة لبلدية تونس وذلك بإعتباره وثيقة لازمة لملف تقييم الأداء بهدف الإنتفاع بالمساعدة غير الموظفة.

وفي نفس الصدد، أعدت بلدية تونس الكشف السنوي لتقدم تنفيذ البرنامج السنوي للإستثمار 2019 والذي نتبين من خلاله مراحل إنجاز أهم المشاريع على النحو التالي:

1) المشاريع المنجزة:

ع/ر	بيان المشروع	الكلفة بالدينار	سنة البرمجة
1	تهيئة السوق البلدي بنهج الكوميسار بالملاسين	1.137.520	2016
2	تهيئة مستودع النظافة بوادي السبعي	197.730	2017
3	تهيئة مستودع النظافة بالتحريز	239.069	2017
4	تهيئة الفضاء التجاري بالمنجي سليم	607.178	2017
5	تهيئة الطرقات والأرصعة بالمنطقة الجنوبية	1.243.621	2017
6	إقتناء ووضع صفائح الأنهج وترقيم المباني	198.135	2017
7	تركيز خمسة خزائن تحكم بالمفتريات المجهزة بإشارات ضوئية	1.273.432	2017
8	تهيئة مستودع الطرقات بمونبليزير	156.871	2018
9	تهيئة مستودع الخضراء	160.817	2018

2018	1.030.790	تهذيب وتهيئة شبكة التوزيع العمومي	10
2018	987.575	تهيئة الطرقات والأرصعة بالمنطقة الشمالية	11
2018	1.667.999	تهيئة الطرقات والأرصعة بالمنطقة الجنوبية	12
2018	1.782.044	تهيئة الطرقات والأرصعة بالمنطقة الوسطى	13
2018	341.219	تركيز علامات مرور عمودية	14
2018	782.680	تهيئة المناطق الخضراء	15
	11.806.680		

(2) مشاريع في طور الإنجاز:

سنة البرمجة	الكلفة بالدينار	بيان المشروع	ر/ع
2018	791.014	تهيئة السوق البلدي بالمر	1
2018	477.565	تهيئة السوق البلدي بحي هلال	2
2018	845.770	إعادة بناء السوق البلدي بالجبل الأحمر	3
2018	1.157.500	تهيئة سوق الزياتين	4
2018	489.460	تهيئة سوق الشواشية	5
2018	363.682	تهيئة ثلاث ملاعب أحياء بالكبارية (منطقة ابن سينا)	6
2019	1.150.594	أشغال تنوير عمومي بالدوائر البلدية (تجديد وتهذيب شبكة وتركيب قناديل وأذرعة بالمدينة)	7
2019	9.929.345	تهيئة الطرقات والأرصعة وتصريف مياه الأمطار	8
2019	477.034	إقتناء ووضع علامات المرور العمودية والأفقية	9
2019	589.413	التزود بمعدات النظافة والطرقات (القسط المتعلق بإقتناء 60 صندوقا عملاقا سعة 30 م ³)	10
2019	664.630	التزود بمعدات النظافة والطرقات (القسط المتعلق بإقتناء 1500 حاوية حديدية سعة 770 ل)	11
2019	127.865	التزود بمعدات النظافة والطرقات (القسط المتعلق بإقتناء ضاغطتي فضلات سعة 20 م ³)	12
	17.063.872		

(3) مشاريع ملفاتها في مرحلة الفتح أو الفرز أو العرض على اللجنة:

سنة البرمجة	الكلفة بالدينار	بيان المشروع	ر/ع
2018	800.000	تهيئة السوق البلدي بالزهور الثالث	1
2018	800.000	تهيئة وتوسيع فضاءات للحيوانات بحديقة البلفيدير	2
2019	1.170.000	تهيئة السوق البلدي بجبل الجلود	3
2019	150.000	إحداث ملاعب أحياء بالكبارية	4
2019	300.000	إحداث ملاعب أحياء بالسيجومي	5
2019	352.682	إقتناء 26 آلة رحي أغصان	6
	3.572.682		

(4) مشاريع في طور الدراسات (إعداد البرنامج الوظيفي):

ع/ر	بيان المشروع	الكلفة بالدينار	سنة البرمجة
1	أشغال توسعة عمودية لسوق الخضار والغلال بالزهور	200.000	2019
		200.000	

وتجدر الإشارة أن بلدية تونس حريصة على إحترام الإجراءات المنظمة للصفقات العمومية والشراءات لذلك إنطلقت بعد بإعتماد منظومة الشراء العمومي على الخط "TUNEPS" عملا بمقتضيات كل من الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 والأمر عدد 416 لسنة 2018 المؤرخ في 11 ماي 2018 وكذلك قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 31 أوت 2018 حول إبرام الصفقات العمومية عبر منظومة الشراء العمومي على الخط والتي نصت على وجوبية إعتقاد هذه المنظومة التي دخلت حيز الإستغلال للقيام بالإستشارات والصفقات. بالإضافة إلى مواصلة العمل بأسبوعية إنعقاد اللجنة البلدية لمراقبة الصفقات العمومية بهدف الرفع من نسق عرض الملفات ودراستها في أحسن الآجال. ☺

والسلام

بلدية تونس شعبة المدينة

محمد بن عبد الرحيم



المبالغ تضمن بحسب الديار "و"

كشف متابعة إنجاز البرنامج السنوي للاستثمار لسنة 2019

الولاية : تونس

البلدية : تونس

المشاريع Les projets	سنة المبرجة Année(s) de programmation	تكلفة المبرجة للمشروع Coût total du projet (1)	الكلية المجملة للمشروع Coût actualisé du projet	توزيعات المبرجة بالبرنامج الاستثماري البلدي 2019 Planning des dépenses prévu dans le PAJ 2019			المبلغ الذي تم صرفه بالسنوات سنة 2019 Montant dépensé au cours des années précédentes	المبلغ المبرج صرفه سنة 2019 Montant prévu à dépenser au cours de l'année 2019	المبلغ المتبقي المبرج صرفه السنة أو السنوات التالية Montant restant à dépenser au cours des années suivantes	المبلغ الذي تم إنجازه من 01 جانفي 2019 إلى 31 ديسمبر 2019 Dépenses ordonnancées du 01-01-2019 au 31-12-2019	المبلغ الذي تم صرفه من 01 جانفي 2019 إلى 31 ديسمبر 2019 Dépenses totales du 01-01-2019 au 31-12-2019	مجموع ما تم صرفه للمدة المشروعة منذ انطلاقته إلى غاية 31 ديسمبر 2019 Total des dépenses réalisées pour le projet depuis son démarrage jusqu'au 31 décembre 2019
المشاريع الجديدة لسنة 2019				38,501,556	39,361,000					354,891	354,891	354,891
1 مشاريع ذات صبغة محلية				2,820,000	2,820,000							
1 إقتناء معدات النظافة والطرق	2019			44,530	50,000			50,000		44,530	44,530	44,530
2 إقتناء معدات الأرصفة	2019			630,000	630,000			630,000				
3 إقتناء معدات الإعلانية	2019			20,000	20,000			20,000				
4 إقتناء معدات حفظ الصحة	2019			275,000	275,000			275,000				
5 إقتناء معدات حماية المحيط	2019			867,000	867,000			867,000				
6 إقتناء وسائل ومعدات النقل	2019			50,000	50,000			50,000				
7 دراسة لمشروع التهوية والتهديب	2019			100,000	100,000			100,000				
8 دراسات مختلفة (البنايات)	2019			500,000	500,000			500,000				
9 دراسة شاملة حول الوقوف ومواقف السيارات بمدينة	2019			500,000	500,000			500,000				
10 إقتناء وتركيب علبة أضواء مقتصدة للطاقة من نوع LED	2019			500,000	500,000			500,000				
11 ربط المفترقات بالحاسوب المركزي	2019			500,000	500,000			500,000				
12 سيطرة تجهيزات الانواء الآلية المنظمة لحركة المرور	2019			500,000	500,000			500,000				
13 إقتناء ووضع علامات المرور العمودية والأفقية	2019			477,034	500,000			477,034				
14 دراسة تطوير الشايات	2019			50,000	50,000			50,000				
15 إقتناء معدات المناطق الخضراء	2019			400,000	400,000			400,000				
16 أشغال العناية بالمنايات	2019			300,000	300,000			300,000				
17 إحداث ابار بمختلف المساحات الخضراء	2019			50,000	50,000			50,000				
18 تهيئة السوق البلدي بجبل الجلود	2019			1,170,000	1,170,000			1,170,000				
19 أشغال توسعة صناديق لمواقف الخضرة والفلل بالزهور	2019			200,000	200,000			200,000				
20 إحداث ملعب حي بالكنارية	2019			150,000	150,000			150,000				
21 إحداث ملاعب أحباء بالسبيجومي	2019			300,000	300,000			300,000				
22 توفير عومسي بالدوائر البلدية	2019			1,150,594	1,430,000			1,150,594				
23 الطرقات والأرصفة وتصريف مياه الأمطار	2019			9,929,345	10,879,000			9,929,345				
24 تهيئة المناطق الخضراء	2019			1,003,053	2,020,000			1,003,053				
25 بناء جدار سائد بنهج الساحل	2019			100,000	100,000			100,000				
26 إقتناء معدات النظافة (صفاة مجمعة)	2019			16,415,000	15,000,000							

كشف متابعة إنجاز البرنامج السنوي للاستثمار لسنة 2019

الولاية : تونس

البلدية : تونس

المشاريع Les projets	سنة الترميم Année(s) de programmation	التكلفة المبرمجة للمشروع Coût total du projet (1)	القيمة Coût actualisé du projet	رؤية مرفقة بالإعدادات المبرمجة بولاية البرنامج السنوي للاستثمار 2019 planing des dépenses prévu dans le PAI 2019			المبلغ الذي تم إنجازه حتى 31-12-2019 Dépenses ordonnancées au 31-12-2019	المبلغ الذي تم إنجازه من 01-01-2019 إلى 31-12-2019 Dépenses réalisées de 01-01-2019 au 31-12-2019	المبلغ الذي تم إنجازه من 01-01-2019 إلى 31-12-2019 Total des dépenses réalisées pour le projet depuis son démarrage jusqu'au 31 décembre 2019
				المبلغ الذي تم إنجازه حتى 31-12-2019 Montant des dépenses effectuées au 31-12-2019	المبلغ الذي تم إنجازه من 01-01-2019 إلى 31-12-2019 Montant des dépenses effectuées de 01-01-2019 au 31-12-2019	المبلغ الذي تم إنجازه من 01-01-2019 إلى 31-12-2019 Montant des dépenses effectuées de 01-01-2019 au 31-12-2019			
1- مشاريع ذات صبغة محلية	2018	800,000	800,000	400,000	400,000	400,000	4,180,516	4,180,516	5,045,305
28- إنشاء معدات النظافة والطرق	2018	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	3,659	3,659	3,659
29- إنشاء معدات حفظ الصحة	2018	100,000	100,000	89,453	10,547	10,547	9,274	9,274	19,821
30- إنشاء معدات حماية المحيط	2018	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	56,209	56,209	141,184
31- إنشاء وسائل النقل	2018	156,871	250,000	156,871	84,975	84,975	96,183	96,183	144,735
32- تهيئة مستودع الطرقات بمونيليزير	2018	130,000	100,000	160,817	70,000	70,000	96,183	96,183	144,735
33- تهيئة بناء مقر جديد لدائرة الحراية	2018	160,817	150,000	160,817	16,082	16,082	96,183	96,183	144,735
34- تهيئة مستودع الخضراء	2018	330,000	250,000	330,000	100,000	100,000	96,183	96,183	144,735
35- دراسة مصيخ العمران	2018	800,000	800,000	800,000	100,000	100,000	96,183	96,183	144,735
36- تهيئة حديقة البلديين	2018	1,157,500	1,000,000	857,500	300,000	300,000	96,183	96,183	144,735
37- تهيئة سوق الزياتين	2018	477,565	600,000	177,565	300,000	300,000	96,183	96,183	144,735
38- تهيئة سوق حي هلال	2018	700,000	700,000	500,000	200,000	200,000	96,183	96,183	144,735
39- تهيئة سوق القنصيف باي	2018	41,000	200,000	41,000	41,000	41,000	96,183	96,183	144,735
40- اشغال تكميلية بمسوى سويدي السريديك	2018	800,000	800,000	545,770	300,000	300,000	96,183	96,183	144,735
41- تهيئة سوق المر	2018	845,770	800,000	700,000	100,000	100,000	96,183	96,183	144,735
42- تهيئة سوق الجيل الأحمر	2018	800,000	800,000	100,000	100,000	100,000	96,183	96,183	144,735
43- تهيئة سوق الزهور الثالث	2018	100,000	100,000	171,439	100,000	100,000	96,183	96,183	144,735
44- اشغال تكميلية بمراكز تحويل الفضلات (وادي السبعين)	2018	271,439	200,000	200,000	50,000	50,000	96,183	96,183	144,735
45- بناء جدار ساند بجانب ملعب حي التحرير	2018	250,000	250,000	200,000	50,000	50,000	96,183	96,183	144,735
46- دراسة تهيئة لسواي بلدية (التفدية، ابن خلدون، الزهور)	2018	1,022,000	1,000,000	1,022,000	1,022,000	1,022,000	96,183	96,183	144,735
47- اقتناء وتركيب خزائن دعم بالمغفرات	2018	400,000	300,000	200,000	200,000	200,000	96,183	96,183	144,735
48- ربط المعسكرات بالحاسوب المركزي	2018	103,590	150,000	103,590	103,590	103,590	96,183	96,183	144,735
49- تطبيق الدهن لمرات المترجلين والعلامات اللفظية	2018	341,220	500,000	263,315	77,905	77,905	96,183	96,183	144,735
50- اقتناء ووضع علامات المرور العودية	2018	489,460	500,000	200,000	224,860	224,860	96,183	96,183	144,735
51- تهيئة سوق الشواشية	2018	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	96,183	96,183	144,735
52- دراسة تهيئة الصبوبات بالمدينة العتيقة	2018	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	96,183	96,183	144,735
53- تهيئة المدرج المحاذي لمدرسة نهج الساحل	2018	363,682	200,000	163,682	200,000	200,000	96,183	96,183	144,735
54- تهيئة ثلاث ملاعب لحياء بالكلابية	2018	86,557	130,000	16,557	70,000	70,000	96,183	96,183	144,735
55- تهيئة المدارج وإقامة جدار واقي بيطحاء المصمودي	2018	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	96,183	96,183	144,735

كشف متابعة إنجاز البرنامج السنوي للاستثمار لسنة 2019

البلدية : تونس											
المشاريع Les projets			سنة المبرمة Année(s) de programmation			المجموع المبرمج للمشروع Coût total du projet (1)			المجموع المبرمج للمشروع Coût totalisé du projet		
المبلغ الذي تم صرفه بالسنوات السابقة Le montant des dépenses antérieures			المبلغ المبرمج صرفه في سنة 2019 Le montant prévu à dépenser au cours de l'année 2019			المبلغ الذي تم إحصاءه الآن Le montant des dépenses antérieures			المبلغ المبرمج صرفه في سنة 2019 Le montant prévu à dépenser au cours de l'année 2019		
مجموع ما تم صرفه للفترة المذكورة Total des dépenses réalisées pour le projet depuis son démarrage jusqu'au 31 décembre 2019			المبلغ الذي تم صرفه من 01 جانفي 2019 إلى 31 ديسمبر 2019 Dépenses réalisées de 01-01-2019 au 31-12-2019			المبلغ الذي تم إحصاءه الآن Le montant des dépenses antérieures			المبلغ المبرمج صرفه في سنة 2019 Le montant prévu à dépenser au cours de l'année 2019		
56	تجهيز شبكة التوزيع العمومي بمدينة تونس (تشاركي 2018)	2018	1,083,000	1,030,790	500,000	530,790	989,903	989,903	989,903	989,903	
57	الطرقات والأرصفة	2018	1,299,000	987,575	440,402	98,758	183,765	183,765	632,180	632,180	
58	الطرقات والأرصفة بالمحافظة الجنوبية (تشاركي 2018)	2018	2,022,000	1,668,000	844,293	166,800	771,210	771,210	1,428,117	1,428,117	
59	الطرقات والأرصفة بالمحافظة الوسطى فسط 1 (تشاركي 2018)	2018	2,126,000	1,782,045	800,000	982,045	93,067	93,067	93,067	93,067	
60	الطرقات والأرصفة (البرامج التشاركي 2018)	2018	2,126,000	312,610							
61	الطرقات والأرصفة بالمحافظة الوسطى فسط 2 (تشاركي 2018)	2018	2,126,000	281,675							
62	تهيئة المناطق الخضراء (التشاركي 2018)	2018	880,000	782,680	209,524	78,268	5,220,201	191,292	25,022,352	25,022,352	
63	مشاريع سنة 2017 وما قبل متواصلة في طور الإنجاز		32,407,360	32,259,546	19,685,238	2,712,129	5,166,373	5,166,373	24,569,418	24,569,418	
64	مشاريع ذات صبغة محلية		32,016,360	31,721,120	19,200,791	2,712,129	149,000	149,000	770,703	770,703	
65	الدراسات	2017-2018	1,827,334	1,827,334	621,703	705,631			1,283,455	1,283,455	
66	تهيئة المسرح البلدي	2016-2018	1,341,259	1,312,424	28,969				711,686	711,686	
67	تجهيز مقر دائرة المدينة	2015-2018	792,231	792,231	80,545				177,957	177,957	
68	تهيئة مستودع النظافة وادي السبعي	2017-2018	220,000	197,730	179,757	17,973	123,353	123,353	215,162	215,162	
69	تهيئة مستودع النظافة بالتحرير	2017-2018	205,000	239,069	474,162	23,907	294,598	294,598	294,598	294,598	
70	تصيف صغائر شارع فرطاج	2016-2018	500,000	474,162	30,000	46,254			48,153	48,153	
71	ربط بعض المغارات بالغار الطبيعي والماء الصالح للشرب	2016-2018	94,407	94,407	3,975				57,733	57,733	
72	البرامج والتجهيزات الإعلامية	2017-2018	163,802	61,708	527,926				4,521,221	4,521,221	
73	إنشاء معدات النظافة والطرقات	2016-2018	5,049,147	5,049,147	301,000		301,000	301,000	301,000	301,000	
74	تفقات مختلفة	2017-2018	355,259		232,260				1,009,338	1,009,338	
75	تجهيز شبكة التوزيع العمومي بالدوائر البلدية	2017-2018	1,241,600	1,241,600	1,009,340				310,407	310,407	
76	تجهيز شبكة التوزيع العمومي بشوارع بورقيبة	2016-2018	365,537	349,719	310,407	39,312	349,329	349,329	785,761	785,761	
77	انفصال تجديد شبكة التوزيع العمومي بالدوائر البلدية	2015-2018	1,016,655	580,223	436,432	580,223			66,428	66,428	
78	شبكة التوزيع العمومي بشوارع الحبيب بورقيبة	2016-2018	109,922	43,494	66,428	43,494					
79	إنشاء وتركيب قناتين مجهزة بالمدينة العتيقة	2016-2018	55,661	49,580		168,402	657,141	657,141	1,236,539	1,236,539	
80	انفصال تجديد شبكة التوزيع العمومي دوائر مختلفة	2015-2017	1,000,000	1,684,017	579,398	936,217			1,669,393	1,669,393	
81	إنشاء وتركيز وحدات تحكم في الأضواء الآلية المنظمة	2017-2018	1,854,881	1,854,881	1,669,393	185,488	314,133	314,133	1,276,072	1,276,072	
82				1,276,073	961,940	314,133			440,947	440,947	
83				490,000	440,947	49,053			107,444	107,444	
84	إنشاء اسلاك كهربائية (تشاركي 2017)	2017-2018	1,700,000	490,000	198,135				131,426	131,426	
85	تسمية وترقيم الأتجاه	2017-2018	270,000	198,135	131,426	30,766			3,345,139	3,345,139	
86	غشطاء وتطبيق المدن لمر المشرجلين	2017-2018	280,000	182,192							
87	تهيئة الطرقات والأرصفة ببرنامج تشاركي 2017	2017-2018	3,952,397	3,956,397	2,854,311	1,098,086	490,828	490,828			

المبالغ تضمن بحساب الدينار "د"

كشف متابعة إنجاز البرنامج السنوي للاستثمار لسنة 2019

الولاية : تونس

البلدية : تونس

مجموع ما تم صرفه للمشروع منذ بداية البرنامج 31 ديسمبر 2019 Total des dépenses réelles par le projet depuis son démarrage jusqu'au 31 décembre 2019	المبلغ الذي تم صرفه من (1) ج.ش.م 2019 Dépenses réelles du 01-01-2019 au 31-12-2019	المبلغ الذي تم إعطاء الأذن للصرفه من 01 ج.ش.م 2019 إلى 31 ديسمبر 2019 Dépenses ordonnancées du 01-01-2019 au 31-12-2019	ولاعة مرفأ الإغذيات المرحلة بوحدة البرنامج الاستثماري 2019 Planning des dépenses prévu dans le PAT 2019			القيمة المحسنة للمشروع Coût actualisé du projet	القيمة المحسنة للمشروع Coût total du projet (1)	سنة البرمجة Année(s) de programmation	الشاريع Les projets
			المبلغ المتبقي للمشروع مرفأ السنة Montant restant à dépenser au cours des années suivantes	المبلغ المرفأ مرفأ سنة 2019 Montant prévu à dépenser au cours de l'année 2019	المبلغ الذي تم صرفه بخصومات المدينة Montant dépensé au cours des années précédentes				
1,278,417	1,030,766	1,030,766	323,800	1,766,549	247,651	2,338,000	2,338,000	2017-2018	تهيئة الطرقات والأرصفة
421,138	161,838	161,838	56,205	246,547	259,300	562,052	560,841	2015-2018	تهيئة الأفراس الصابانات
643,423	211,081	211,081	210,731	258,467	432,342	901,540	767,566	2016-2018	تهيئة المركز الثقافي بئر الأحجار
115,119				4,846	115,119	119,965	794,398	2016-2018	تعدد وتجهيز مساحة العملة
118,264				85,700	118,204	203,904	418,818	2016-2018	تهيئة منطقة الجبل الأحمر
771,976				145,262	683,120	828,382	800,000	2016-2018	تهيئة حدائق صومرية
271,340			1,098,508	30,152	271,340	1,400,000	1,000,000	2017-2018	تجميل المدينة (المناطق الخضراء)
97,907				100,487	97,907	198,394	198,394	2016-2018	تهيئة بعض الحدائق الصومرية
94,100				36,000		36,000	36,000	2016-2018	تهيئة قاعة الملاكمة رأس الطابية
				82,688	94,100	176,788	176,788	2016-2018	السوق البلدي بجبل الجلود
1,137,520	321,287	321,287		200,000		200,000	200,000	2016-2018	تهيئة سوق المتصف باني
252,474	13,499	13,499		321,287	816,233	1,137,520	981,963	2016-2018	تهيئة السوق البلدي نهج الكوميسار
				14,039	238,975	253,014	335,000	2016-2018	تهيئة ثلاثة أسواق بلدية
607,178	546,460	546,460	60,718	485,742	60,718	607,178	1,013,500	2017-2018	حفر آبار بالأسواق البلدية
538,275	53,828	53,828		53,979	484,447	538,426	391,000	2016-2018	تهيئة فضاءات تجارية (المنجي سليم)
30,422,548	9,755,608	9,755,608	29,077,508	23,261,008	21,672,027	89,028,948	94,805,360		المجموع العام

2020

تونس، في:
رئيسة بلدية تونس شبيخة المدينة

الإمضاء: د. بن عبد الرحيم

2020

تونس، في:7

القاضي البلدي
أمين مصاريق
بلدية تونس

الإمضاء: دنيا إبراهيم