

مذكرة تفسيرية

حول

إنجاز البرنامج السنوي للاستثمار لسنة 2019 (التقرير السداسي)

المصاحب: كشف سداسي حول تقدم تنفيذ البرنامج السنوي للاستثمار 2019.

صادق المجلس البلدي لبلدية تونس على البرنامج السنوي للاستثمار لسنة 2019 والذي قدر بـ 68.313.813 د في الدورة العادية الرابعة لسنة 2018 بتاريخ 31 ديسمبر 2018، كما صادق على البرنامج السنوي لدعم القدرات 2019 وعلى اتفاقية منح المساعدات غير الموظفة لسنة 2019 المبرمة بين بلدية تونس وصندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية.

وتم عرض التقرير السداسي لتقدم تنفيذ البرنامج السنوي للاستثمار 2019 على أنظار المجلس البلدي في دورته العادية الثالثة بتاريخ 31 جويلية 2019 مصحوبا بالكشف السداسي الذي تبين من خلاله ارتفاع مبلغ كلفة المشاريع المتواصلة ناتجة سواء لإضافة نسبة 1 % الراجعة للترفيغ في الأداء على القيمة المضافة تبعا لقانون المالية لسنة 2018 أو لتوفير اعتمادات إضافية لازمة نتاج الملاحق أو بهدف الإسراع في نسق الانجاز.

وقد حرصت بلدية تونس على تنفيذ المخطط التقديري للصفقات حيث بلغت نسبة الصفقات التي

تم الاعلان على طلب العروض بشأنها في الآجال المحددة حوالي 65 %.

هذا وقد دخلت بعض المشاريع الجديدة للبرنامج السنوي للاستثمار لسنة 2019 مرحلة العرض على اللجنة البلدية لمراقبة الصفقات فيما تم الشروع في الإنجاز بالنسبة للبعض الآخر كالتالي:

- 1- مشاريع تهيئة الطرقات والأرصفة المندرجة بالبرنامج التشاركي:
 - مشروع تعبيد الطرقات والأرصفة ببعض الانهج بباب بحر وباب سوقة وسيدي البشير والوردية والسيجومي والبالغ كلفته 1.782.000 د والذي تحصل بعد على مصادقة الصندوق النهائية بتاريخ 12 جوان 2019 وانطلقت الأشغال بتاريخ 15 جويلية 2019،
 - مشروع تهيئة الأرصفة ببعض الانهج بباب بحر وسيدي البشير والبالغ كلفته 281.676 د،
 - تهيئة الطرقات بعض الانهج بالمدينة بمادة الزرس والبالغ كلفته 312.910 د،

- 2- مشروع تهيئة السوق البلدي الكائن بحي هلال والبالغة كلفته 477.564 د،
 - 3- المشاريع الرياضية:
 - مشروع تهيئة ملاعب احياء بحي ابن سينا والبالغة كلفته 363.681 د،
 - تهيئة حديقة للتربية البدنية بالمركب الشبابي بالكبارية والبالغ كلفته 485.548 د،
 - تهيئة الملاعب الفرعية بحي التحرير والبالغ كلفته 149.547 د.
 - 4- اقتناء وسائل النقل الخفيفة موزعة على 5 أقساط والبالغ كلفته 2.968.000 د علما وأنه تم ضم الأقساط التي خصت طلب العروض عدد 2018/48 غير المثمر خلال سنة 2018.
- أما بالنسبة للمشاريع المتواصلة فقد بلغت نسبة تقدم الإنجاز 64 % كما تم الانتهاء من انجاز مشاريع في مختلف الميادين نذكر منها بالخصوص:
- تهيئة الفضاء التجاري بالمنجي سليم والبالغ كلفته 607.178 د والذي يمثل فضاء مهما في إطار مقاومة الانتصاب الفوضوي،
 - تهيئة وتهيئة شبكة التنوير العمومي والبالغ كلفته الجمالية 1.030.000 د،
 - تهيئة الطرقات والأرصعة بالمنطقة الشمالية والبالغ كلفته 987.575 د،
 - تهيئة الطرقات والأرصعة بالمنطقة الجنوبية والبالغ كلفته 1.667.999 د،
 - تركيز 5 خزائن تحكم بالمفتريات المجهزة بإشارات ضوئية والبالغ كلفته 1.273.432 د،
 - تركيز علامات مرور عمودية والبالغ كلفته 341.219 د.

وتجدر الإشارة أن بعض المشاريع شهدت طلب عروض غير مثمرة للأسباب التالية:


- طلب عروض عدد 2018/57 والمتعلق بمشروع انجاز أشغال تهيئة ساحة باستير وحدائق القرطاني وحي حواص والتي اعتبرت اللجنة البلدية لمراقبة الصفقات أن العروض المقدمة غير مقبولة نظرا للأثمان المشطة مقارنة بتقديرات الإدارة،
- طلب عروض عدد 2019/02 والمتعلق باقتناء معدات النظافة (1000 حاوية حديدية سعة 770 لترا و50 صندوق سعة 30 م3) باعتبار العروض الفنية غير مطابقة للمواصفات الفنية المطلوبة،
- طلب عروض عدد 2019/04 والمتعلق باقتناء ووضع وربط علب أضواء مقتصدة للطاقة ببعض المفتريات المجهزة بإشارات المرور الضوئية بمدينة تونس بسبب تغيير صبغة الشركة.

وقد تقرر انعقاد اللجنة البلدية لمراقبة الصفقات بصفة أسبوعية بهدف تحسين تقديم عرض الملفات ودرسها في أحسن الأجال مع العلم انه تم الحرص خلال سنة 2019 على تجميع حاجيات مختلف الإدارات من جهة وضبط الطلبات حسب درجة الأهمية وتحيين التقديرات المالية والكمية من جهة أخرى،

كما تمت مراجعة الأولويات وإدخال التعديلات الفنية اللازمة على كراسات الشروط بهدف تحسين النسق في إجراءات الصفقات.

19

رئيسة بلدية تونس خديجة المدينة



بسم الله بن عبد الرحيم