

كشف متابعة إنجاز البرنامج السنوي للاستثمار لسنة 2020 (التقرير السنوي)

الولاية : تونس
البلدية : تونس

المشاريع		سنة أو سنوات البرمجة	الكلفة الجمالية للمشروع	الكلفة المحينة للمشروع	روزنامة صرف الإعتمادات			المبلغ الذي تم صرفه	المبلغ الذي تم صرفه	المبلغ الذي تم صرفه
أ-					المبلغ المتبقي والمبرمج صرفه في هذه السنة أو في السنوات المقبلة	المبلغ المبرمج صرفه خلال سنة 2020	المبلغ الذي تم صرفه خلال السنوات السابقة	من غرة جانفي 2020 إلى موفى ديسمبر 2020	من غرة جانفي 2020 إلى موفى ديسمبر 2020	مجموع ما تم صرفه لقائدة المشروع من غرة جانفي 2020 إلى موفى ديسمبر 2020
1-		مشاريع ذات صبغة محلية	19 934 200	19 939 454	7 394 200	12 545 254				
1	إقتناء معدات النظافة والطرق	2020	2 500 000	2 500 000		2 500 000				
2	إقتناء معدات الأرشفة	2020	50 000	50 000		50 000				
3	إقتناء معدات الإعلامية	2020	400 000	400 000		400 000				
4	إقتناء معدات وتجهيزات (إدارة المعدات)	2020	60 000	60 000		60 000				
5	إقتناء وسائل ومعدات النقل	2020	500 000	500 000		500 000				
6	دراسة سوق السيارات القديمة	2020	50 000	50 000	30 000	20 000				
7	اشغال تهيئة بمقر ادارة حديقة الحيوانات	2020	150 000	150 000		150 000				
8	اشغال اعادة بناء حجرات الملابس والادواش	2020	300 000	300 000	50 000	250 000				
9	توسيع مقر دائرة العمران	2020	50 000	50 000		50 000				
10	اشغال تهيئة مقر دائرة السجومي	2020	430 000	430 000	230 000	200 000				
11	اشغال تغيير شبكة السوائل والتبريد بمكاتب الدهليز بالقصبة	2020	70 000	70 000		70 000				
12	اشغال تهيئة بالمسرح البلدي	2020	280 000	280 000	80 000	200 000				
13	اشغال تهيئة بمقبرة الجاز	2020	50 000	50 000		50 000				
14	اشغال تهيئة بمستودع النظافة بباب العسل	2020	200 000	200 000	50 000	150 000				
15	اشغال تهيئة بمستودع النظافة بحي الخضراء	2020	50 000	50 000		50 000				
16	اشغال تهيئة بمستودع الطرقات بالفسقية	2020	180 000	180 000		180 000				
17	اشغال تهيئة بمستودع الطرقات والتتوير بالوردية	2020	250 000	250 000	100 000	150 000				
18	ربط المنشآت البلدية بشبكة الغاز الطبيعي	2020	30 000	30 000	10 000	20 000				
19	ربط المنشآت بالماء الصالح للشرب	2020	50 000	50 000	30 000	20 000				
20	اشغال تهيئة بمبنى شارع 9 أفريل 1998	2020	115 254	200 000	50 000	65 254				
21	اشغال تهيئة بالسوق البلدي بحي الخضراء	2020	250 000	250 000	50 000	200 000				
22	اشغال تهيئة بالسوق البلدي بحي التحرير	2020	400 000	400 000	200 000	200 000				
23	تهيئة ملعب الشاللي زويتن	2020	650 000	650 000	300 000	350 000				
24	تهيئة المسبح البلدي بالقرجاني	2020	800 000	800 000	400 000	400 000				
25	تهيئة القضاء البديل بالعمران الاعلى	2020	800 000	800 000	400 000	400 000				
26	انجاز خزان كهرباء ضغط متوسط بالبلقيدار	2020	400 000	400 000		400 000				
27	احداث دورات مياه بسوق الملابس القديمة بالزهور	2020	60 000	60 000		60 000				
28	تهيئة القضاء البديل بالحرايرية	2020	1 034 200	1 034 200	534 200	500 000				
29	اقتناء ووضع حواجز حديدية امام بعض المؤسسات التربوية	2020	200 000	200 000		200 000				
30	تطبيق الدهن لممرات المترجلين والعلامات الافقية	2020	200 000	200 000		200 000				
31	اشغال تهيئة الطرقات والارصفة وتصريف مياه الامطار	2020	5 890 000	5 890 000	2 890 000	3 000 000				
32	اشغال تهيئة وتجديد شبكات التتوير العمومي	2020	1 310 000	1 220 000	810 000	500 000				
33	اشغال تهيئة ساحة الجمهورية	2020	800 000	800 000	500 000	300 000				
34	تهيئة المناطق الخضراء والمنزهات	2020	280 000	280 000	180 000	100 000				
35	تهيئة المركب الرياضي بباب العسل	2020	400 000	400 000	200 000	200 000				
36	تهيئة ملعب بالوردية(ديبوسفيل)	2020	100 000	100 000		100 000				
37	تهيئة ملاعب احياء بدائرة العمران	2020	300 000	300 000	150 000	150 000				
38	تهيئة ملاعب احياء الكبارية	2020	300 000	300 000	150 000	150 000				

كشف متابعة إنجاز البرنامج السنوي للاستثمار لسنة 2020 (التقرير السنوي)

الولاية : تونس
البلدية : تونس

المشاريع			سنة أو سنوات البرمجة			الكلفة الجميلية		الكلفة المحينة		روژنامة مصرف الإعتمادات			المبلغ الذي تم إعطاء الإنان بصرقه			المبلغ الذي تم صرقه			مجموع ما تم صرقه لغفائدة المشروع								
						للمشروع		للمشروع		المبلغ الذي تم صرقه خلال السنوات السابقة			المبلغ المبرمج صرقه خلال سنة 2020			المبلغ المتبقى والمبرمج صرقه في هذه السنة أو في السنوات المقبلة			من غرة جاتفي 2020 إلى موغى ديسمبر 2020			من غرة جاتفي 2020 إلى موغى ديسمبر 2020			من غرة جاتفي 2020 إلى موغى ديسمبر 2020		
ب- مشاريع متواصلة في طور الإنجاز من السنوات الفارطة						75 853 934		77 063 707		20 146 312			26 721 220			12 408 144			17 980 897			17 980 897			37 841 290		
ب.1- مشاريع سنة 2019 متواصلة في طور الإنجاز						39 123 039		39 311 000		869 193			14 004 478			7 712 763			11 079 881			11 079 881			11 949 074		
-1- مشاريع ذات صبغة محلية						39 123 039		39 311 000		869 193			14 004 478			7 712 763			11 079 881			11 079 881			11 949 074		
39- إقتناء معدات النظافة والطرقات			2019			2 820 000		2 820 000		61 552			2 758 448						1 872 579			1 872 579			1 934 131		
40- إقتناء معدات الإعلامية			2019			630 000		630 000		42 086			587 914						101 945			101 945			144 031		
42- إقتناء معدات حفظ الصحة			2019			23 625		20 000					20 000						23 625			23 625			23 625		
43- إقتناء معدات حماية المحيط			2019			275 000		275 000					275 000														
44- إقتناء وسائل ومعدات النقل			2019			867 000		867 000					867 000						635 400			635 400			635 400		
45- دراسة لمشاريع التهيئة والتثديب			2019			50 000		50 000					50 000														
46- دراسات مختلفة (البناءات)			2019			100 000		100 000					50 000			50 000											
47- دراسة شاملة حول الوقوف ومواقف السيارات بمدينة تونس			2019			500 000		500 000					380 858			300 000											
48- إقتناء وتركيز علب أضواء مقتصدة للطاقة من نوع LED			2019			380 858		500 000					500 000			418 103											
49- ربط المفترقات بالحاسوب المركزي			2019			1 031 986		500 000		268 275			208 759			423 515											
50- صيانة تجهيزات الأضواء الآلية المنظمة لحركة المرور وتجديد الأسلاك الكهربائية بأسلاك مسلحة			2019			477 034		500 000					20 000			30 000											
51- إقتناء ووضع علامات المرور العمودية والأفقية			2019			423 515		500 000					20 000			800 000											
52- دراسة تطوير المناابت			2019			50 000		50 000					260 010			100 000											
53- إقتناء معدات المناطق الخضراء			2019			260 010		400 000					200 000			20 000											
54- أشغال العناية بالمنابت			2019			300 000		300 000					102 974			100 000											
55- إحداث آبار بمختلف المساحات الخضراء			2019			50 000		50 000					200 000			459 324											
56- تهيئة السوق البلدي بجبل الجلود			2019			1 170 000		1 170 000					200 000			4 432 065											
57- أشغال توسعة عمودية لسوق الخضـر والفلال بالزهور			2019			200 000		200 000					102 974			1 003 271											
58- إحداث ملعب حي بالكبارية			2019			150 000		150 000					100 000														
59- إحداث ملاعب أحياء بالمسيجومي			2019			304 097		300 000					100 000														
60- تنوير عمومي بالدوائر البلدية			2019			1 159 324		1 430 000					700 000														
61- الطرقـات والأرصـفة وتصريف مياه الأمطار			2019			9 929 345		10 879 000		497 280			5 000 000			4 432 065											
62- تهيئة المناطق الخضراء			2019			1 503 271		2 020 000					500 000			1 003 271											
63- بناء جدار ساند بنهج الساحل			2019			100 000		100 000					100 000														
64- إقتناء معدات النظافة (صفقة مجمعة)			2019			16 415 000		15 000 000																			
65- مشاريع سنة 2018 متواصلة في طور الإنجاز						16 557 616		16 985 000		4 868 001			7 776 307			3 903 932			4 776 067			4 776 067			9 358 149		
67- إقتناء معدات النظافة والطرقات			2018			800 000		800 000					800 000						664 631			664 631			664 631		
68- إقتناء معدات حفظ الصحة			2018			24 376		15 000		3 659			11 341						20 717			20 717			24 376		
69- إقتناء معدات حماية المحيط			2018			100 000		100 000		19 821			80 179						72 332			72 332			92 153		
70- إقتناء وسائل النقل			2018			500 000		500 000					500 000														
71- تهيئة مستودع الطرقات بمونيليزير			2018			156 871		250 000		141 184			15 687														
72- تهيئة مستودع الخضراء			2018			160 817		150 000		144 735			16 082														
73- دراسة مسيح العمران			2018																								

كشف متابعة إنجاز البرنامج السنوي للاستثمار لسنة 2020 (التقرير السنوي)

الولاية : تونس
البلدية : تونس

المشاريع		سنة أو سنوات البرمجة	الكلفة الجمالية للمشروع	الكلفة المحينة للمشروع	روزنامة صرف الإعتمادات			المبلغ الذي تم إعطاء الإذن بصرفه من غرة جانفي 2020 إلى موفى ديسمبر 2020	المبلغ الذي تم صرفه من غرة جانفي 2020 إلى موفى ديسمبر 2020	المبلغ الذي تم صرفه من غرة جانفي 2020 إلى موفى ديسمبر 2020
74		تهينة حديقة البلديير	2018	800 000	1 009 242	المبلغ الذي تم صرفه خلال السنة السابقة	المبلغ المتبقى والمبرمج صرفه في هذه السنة أو في السنوات المقبلة	المبلغ المبرمج صرفه خلال سنة 2020	المبلغ المتبقى والمبرمج صرفه في هذه السنة أو في السنوات المقبلة	مجموع ما تم صرفه لقائدة المشروع
75	تهينة سوق الزياتين	2018	1 000 000	1 152 074	700 000	452 074		125 683	125 683	
76	تهينة سوق حي هلال	2018	600 000	477 565	300 000	142 492	35 073	125 683	125 683	160 756
77	تهينة سوق المنصف باي	2018	700 000	700 000	200 000	500 000				
78	اشغال تكميلية بسوق سيدي السريديك	2018	200 000	41 000	41 000					
79	تهينة سوق المر	2018	800 000	800 000	300 000	500 000				
80	تهينة سوق الجبل الأحمر	2018	800 000	868 879	300 000	568 879		683 826	683 826	683 826
81	تهينة سوق الزهور الثالث	2018	800 000	839 059	400 000	439 059				
82	اشغال تكميلية بمراكز تحويل الفضلات (وادي السبعي)	2018	100 000	100 000	100 000					
83	بناء جدار ساند بجانب ملعب حي التحرير	2018	200 000	271 439	162 755		108 684	60 812	60 812	169 496
84	دراسة تهينة اسواق بلدية (الكبارية، ابن خلدون، الزهور)	2018	250 000	250 000	50 000	200 000				
85	اقتناء ووضع علامات المرور العمودية	2018	500 000	341 220	34 123		307 097			307 097
86	تهينة سوق الشواشية	2018	500 000	489 460	200 941		288 519	114 890	114 890	403 409
87	دراسة تهينة الصباطات بالمدينة العتيقة	2018	40 000	40 000	40 000					
88	تهينة المدرج المحاذي لمدرسة نهج الساحل	2018	100 000	100 000	50 000	50 000				
89	تهينة ثلاث ملاعب احياء الكبارية	2018	200 000	363 682	200 000	163 682		308 968	308 968	308 968
90	تهينة المدارج وإقامة جدار واقى ببطحاء المصمودي	2018	130 000	86 557	23 062		63 495	14 407	14 407	77 902
91	تهينة باب سعدون بالإتارة التجميلية	2018	40 000	40 000	40 000					
92	تهذيب شبكة التنوير العمومي بمدينة تونس (التشاركي2018)	2018	1 083 000	1 030 790	114 600		916 190	112 147	112 147	1 028 337
93	الطرقات والأرصعة	2018	1 299 000	987 575	355 395		632 180	354 151	354 151	986 331
94	الطرقات والأرصعة بالمنطقة الجنوبية (التشاركي2018)	2018	2 022 000	1 668 000	239 883		1 428 117	236 506	236 506	1 664 623
95	الطرقات والأرصعة بالمنطقة الوسطى قسط1 (التشاركي2018)	2018		1 782 045	1 603 541	178 504		1 655 912	1 655 912	1 655 912
96	الطرقات والأرصعة (البرنامج التشاركي2018)	2018	2 126 000	312 610	219 543		93 067	218 897	218 897	311 964
97	الطرقات والأرصعة بالمنطقة الوسطى قسط 2 (التشاركي2018)	2018		281 675	281 675					
98	تهينة المناطق الخضراء (التشاركي2018)	2018	880 000	782 680	96 500		686 180			686 180
2.ب	مشاريع سنة 2017 وما قبل متواصلة في طور الإنجاز		20 767 707	20 173 279	4 940 435	791 449	14 409 118	2 124 949	2 124 949	16 534 067
1-	مشاريع ذات صبغة محلية		20 767 707	20 173 279	4 940 435	791 449	14 409 118			
99	الدراسات	2017-2018	1 827 334	1 827 334	500 000	705 631	621 703	179 386	179 386	801 089
100	تهذيب مقر دائرة المدينة	2015-2018	792 231	792 231	80 545		711 686	79 076	79 076	790 762
101	تهينة مستودع النظافة وادي السبعي	2017-2018	220 000	197 730	19 773		177 957			177 957
102	تهينة مستودع النظافة بالتحرير	2017-2018	205 000	239 069	23 907		215 162			215 162
103	تكيف عمارة شارع قرطاج	2016-2018	500 000	474 162	179 564		294 598	132 147	132 147	426 745
104	ربط بعض المقرات بالغاز الطبيعي والماء الصالح للشرب	2016-2018	94 407	94 407	46 254		48 153	2 309	2 309	50 462
105	البرامج والتجهيزات الإعلامية	2017-2018	163 802	61 708	3 975		57 733			57 733
106	تهذيب شبكة التنوير العمومي بالدوائر البلدية	2017-2018	1 241 600	1 241 600	232 260		1 009 340			1 009 340
107	تهذيب شبكة التنوير العمومي بشارع بورقيبة	2016-2018	365 537	349 719	39 312		310 407			310 407
108	اشغال تجديد شبكة التنوير العمومي بالدوائر البلدية	2015-2018	1 016 655	1 016 655	230 895		785 760			785 760
109	شبكة التنوير العمومي بشارع الحبيب بورقيبة	2016-2018	109 922	109 922	43 494		66 428			66 428
110	اقتناء وتركيب قناديل مميزة بالمدينة العتيقة	2016-2018	55 661	49 580	49 580			19 423	19 423	19 423
111	اشغال تجديد شبكة التنوير العمومي دوائر مختلفة	2015-2017	1 000 000	1 684 017	447 478		1 236 539			1 236 539

كشف متابعة إنجاز البرنامج السنوي للاستثمار لسنة 2020 (التقرير السنوي)

المشاريع	سنة أو سنوات البرمجة	الكلفة الجمالية للمشروع	الكلفة المحينة للمشروع	روزنامة صرف الإعتمادات			المبلغ الذي تم صرفه من غرة جانفي 2020 إلى موافى ديسمبر 2020	المبلغ الذي تم صرفه من غرة جانفي 2020 إلى موافى ديسمبر 2020	مجموع ما تم صرفه لغاية المشروع
				المبلغ المتبقى والمبرمج صرفه في هذه السنة أو في السنوات المقبلة	المبلغ المبرمج صرفه خلال سنة 2020	المبلغ الذي تم صرفه خلال السنوات السابقة			
112	إشياء وتركيز وحدات تحكم في الاضواء الالية المنظمة لحركة المرور	1 854 881	1 854 881	185 488	1 669 393				1 669 393
113	تسمية وترقيم الانهج	270 000	270 000	90 691	107 444				142 132
114	تهيئة الطرقات والأرصعة برنامج تشاركي 2017	3 952 397	3 952 397	624 360	3 332 037				3 587 519

115	تهيئة الطرقات والأرصعة	2 338 000	2 338 000	1 059 582	1 278 418				2 212 087
116	تهيئة الأقواس الصباطات	560 841	560 841	139 703	421 138				452 478
117	تهذيب المركز الثقافي بئر الاحجار	901 540	767 566	258 117	643 423				807 713
118	تعهّد وتهذيب ساحة العملة	120 786	794 398	4 888	115 898				120 786
119	تهيئة منطقة الجبل الأحمر	204 630	418 818	86 366	118 264				118 264
120	تهيئة حدائق عمومية	828 382	800 000		771 976				771 976
121	تجميل المدينة (المناطق الخضراء)	656 896	1 000 000	85 818	271 340				411 418
122	تهيئة بعض الحدائق العمومية	198 394	198 394	148 173	50 221				198 394
123	تهيئة قاعة الملاكمة رأس الطابية	36 000	36 000	36 000					
124	السوق البلدي بجبل الجلود	176 788	176 788	82 688	94 100				94 100
125	حفر آبار بالأسواق البلدية	7 475	7 475	7 475					
المجموع العام		95 793 388	96 997 907	19 802 344	39 266 474	20 146 312			37 841 290

تونس، في:

رئيسة بلدية تونس هبة المدينة

تونس، في:

الناقص البلدي