

التقرير السنوي

حول

إنجاز البرنامج السنوي للاستثمار لسنة 2020

صادق المجلس البلدي لبلدية تونس في الدورة العادية الرابعة لسنة 2019 بتاريخ 27 ديسمبر 2019 على البرنامج السنوي للاستثمار لسنة 2020 والذي قدر بـ 59.484.097 د (مشاريع جديدة: 19.934.200 د ومشاريع متواصلة: 39.549.897 د).

كما صادق على البرنامج السنوي لدعم القدرات 2020 وعلى اتفاقية منح المساعدات غير الموظفة لسنوات 2020 و 2021 و 2022 المبرمة بين بلدية تونس وصندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية.

وتجدر الإشارة أن بلدية تونس حرصت على إنجاز المشاريع المصادق عليها في آجالها وعلى احترام الإجراءات والتراتب الجاري بها العمل في مجال الشراء العمومي وإبرام الصفقات العمومية وسعت إلى التعجيل في إعداد ملفات طلبات العروض والاستشارات والعمل على التسريع في نسق تنفيذ المشاريع رغم الانعكاسات السلبية لجائحة كورونا التي أخرت انطلاق وتنفيذ عدد من المشاريع التنموية.

وقد شرعت بلدية تونس إبان رفع الحجر الصحي في العودة تدريجيا لمتابعة انجاز مختلف المشاريع مع الحرص على انطلاقها في الأجل المحددة لها وتفادي التأخير المنجر عن الوفاء وذلك بالحرص على إستكمال الدراسات الضرورية وتوفير مصادر التمويل اللازمة حيث تحصلت على الموافقة المبدئية لتمويل ثلاث مشاريع كبرى من صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية بتاريخ 13 ماي 2020 والتي تتمثل في أشغال التنوير العمومي واقتناء معدات النظافة واقتناء معدات إعلامية بمبلغ جملي قدره 4.210.000 د وهي مشاريع ذات أهمية كبرى لتحسين مردودية العمل البلدي من جهة ولتقريب الخدمات من المواطن وتحسين ظروف عيشه من جهة أخرى.

وتبين الجداول المالية مراحل تقدم تنفيذ أهم مشاريع البرامج السنوية للاستثمار 2016 - 2020:

1- المشاريع المنجزة:

ع/ر	بيان نوعية المشروع	سنة البرمجة	الكلفة المحينة	الملاحظات
1	تهيئة مستودع النظافة وادي السبعي	2017-2018	0 197 730	تم إنجازه
2	تهيئة مستودع النظافة بالتحريز	2017-2018	0 239 069	تم إنجازه
3	تكيف عمارة شارع قرطاج	2017	0 474 162	تم إنجازه
4	تهيئة المركز الثقافي بئر الأحجار	2016-2018	0 901 540	تم إنجازه
5	تهيئة الطرقات والأرصعة (البرنامج التشاركي 2017)	2017	3 956 397	تم إنجازه
6	تهيئة الطرقات والأرصعة	2017-2018	2 338 000	تم إنجازه
7	تهيئة بعض الحدائق العمومية	2017	0 198 394	تم إنجازه
			8 305 292	

ع/ر	بيان نوعية المشروع	سنة البرمجة	الكلفة المحينة	الملاحظات
1	تهيئة سوق الجبل الأحمر	2018	0 868 879	تم إنجازه
2	تهيئة سوق الشواشية	2018	0 489 460	تم إنجازه
3	تهذيب شبكة التنوير العمومي بمدينة تونس	2018	1 030 790	تم إنجازه
4	طرقات وأرصعة (المنطقة الشمالية)	2018	0 987 575	تم إنجازه

5	طرقات وأرصفة (المنطقة الجنوبية)	2018	1 668 000	تم إنجازه
6	الطرقات والأرصفة (البرنامج التشاركي 2018)	2018	0 312 610	تم إنجازه
7	إقتناء ووضع علامات المرور العمودية	2018	0 341 220	تم إنجازه
8	تهيئة المدارج وإقامة جدار واقى ببطحاء المصمودي	2018	0 086 557	تم إنجازه
			5 785 091	

ع/ر	بيان نوعية المشروع	سنة البرمجة	الكلفة المحينة	الملاحظات
1	إقتناء معدات المناطق الخضراء	2019	0 260 010	
			0 260 010	
			14 350 393	

2- مشاريع في طور الإنجاز :

ع/ر	بيان نوعية المشروع	سنة البرمجة	الكلفة المحينة	الملاحظات
1	تهيئة سوق حي هلال	2018	0 477 565	طور الإنجاز
2	بناء جدار ساند بجانب ملعب حي التحرير	2018	0 271 439	طور الإنجاز
3	تهذيب ثلاث ملاعب أحياء بالكبارية	2018	0 363 682	طور الإنجاز
4	أشغال تهيئة بحديقة البلديير	2018	1 009 242	طور الإنجاز
5	طرقات وأرصفة (المنطقة الوسطى: ق1)	2018	1 782 045	طور الإنجاز
6	إقتناء معدات النظافة والطرقات	2018	0 800 000	طور الإنجاز
			4 703 973	

ع/ر	بيان نوعية المشروع	سنة البرمجة	الكلفة المحينة	الملاحظات
1	تنوير عمومي بالدوائر البلدية	2019	1 159 324	طور الإنجاز
2	طرقات وأرصفة وتصريف مياه الأمطار	2019	9 925 345	طور الإنجاز
3	صيانة تجهيزات الأضواء الآلية المنظمة لحركة المرور وتجديد الأسلاك الكهربائية بأسلاك مسلحة	2019	0 477 034	طور الإنجاز
4	ربط المفترقات بالحاسوب المركزي	2019	1 031 986	طور الإنجاز
5	إقتناء ووضع علامات المرور العمودية والأفقية	2019	0 423 515	طور الإنجاز
6	تهيئة المناطق الخضراء	2019	1 503 271	طور الإنجاز
7	إقتناء وسائل ومعدات النقل	2019	0 867 000	طور الإنجاز
			15 387 475	

ع/ر	بيان نوعية المشروع	سنة البرمجة	الكلفة المحينة	الملاحظات
1	تهيئة الطرق والأرصفة وتصريف مياه الأمطار	2020	5 069 329	
			5 069 329	
			25 160 777	

3- مشاريع في مرحلة الفتح أو الفرز أو العرض على اللجنة البلدية لمراقبة الصفقات:

ع/ر	بيان نوعية المشروع	سنة البرمجة	الكلفة المحينة	الملاحظات
1	أشغال إعادة بناء حجرات ملابس (أشغال تكميلية)	2020	0 300 000	عرض على أنظار لجنة الصفقات بتاريخ 2021/02/09 (الإرجاء)
2	أشغال تهيئة بالمقر المركزي الفرعي لقصر البلدية (09 أفريل)	2020	0 200 000	قيد عرض ملف تقييم الإجراءات التبليغ بالمصادقة على الصفقة
3	أشغال تهيئة بمقر دائرة السجومي	2020	0 430 000	قيد عرض ملف تقييم العروض على أنظار لجنة الصفقات المختصة
4	أشغال تهيئة بمستودع النظافة الكائن بباب العسل	2020	0 200 000	قيد عرض ملف تقييم العروض على أنظار لجنة الصفقات المختصة
5	أشغال تهيئة بمستودع الطرقات الكائن بالفسقية	2020	0 180 000	عرض على أنظار لجنة الصفقات بتاريخ 2021/02/09 (الإرجاء)
6	أشغال تهيئة بمستودع الطرقات والتتوير الكائن بالورديّة	2020	0 250 000	عرض على أنظار لجنة الصفقات بتاريخ 2021/02/09 (الإرجاء)
7	أشغال تهيئة بالسوق البلدي الكائن بحي التحرير	2020	0 400 000	قيد عرض ملف تقييم العروض على أنظار لجنة الصفقات المختصة
8	تهيئة المسبح البلدي بالقرجاني	2020	0 800 000	قيد عرض ملف تقييم العروض على أنظار لجنة الصفقات المختصة
9	تهيئة الفضاء البديل بالعمران الأعلى	2020	0 800 000	قيد عرض ملف تقييم العروض على أنظار لجنة الصفقات المختصة
10	تهيئة المركب الرياضي بباب العسل	2020	0 400 000	قيد عرض ملف تقييم العروض على أنظار لجنة الصفقات المختصة
11	تهيئة ملعب الورديّة (ديبوزفيل)	2020	0 100 000	تم الإعلان عن طلب عروض بتاريخ فتح العروض 08 مارس 2021
12	أشغال تهيئ وتجديد شبكات التتوير العمومي	2020	1 220 000	قيد عرض ملف تقييم العروض على أنظار لجنة الصفقات المختصة (للمرة الثانية)
13	إقتناء معدات إعلامية 2020	2020	0 400 000	عرض على أنظار لجنة الصفقات بتاريخ 2021/01/22 (الإرجاء)
14	إقتناء معدات النظافة والطرقات	2020	2 500 000	تم الإعلان عن طلب عروض في حدود 700 أ.د. للتزود بحاويات
			8 180 000	

8 180 000

4- مشاريع في مرحلة طلب العروض :

ع/ر	بيان نوعية المشروع	سنة البرمجة	الكلفة المحينة	الملاحظات
1	أشغال تغيير شبكة السوائل والتبريد بمكاتب الدهليز بقصر البلدية بالقصبة	2020	0 070 000	بصدد الاعداد لملف طلب العروض أو الإستشارة
2	أشغال تهيئة بمقر إدارة حديقة الحيوانات	2020	0 150 000	بصدد الاعداد لملف طلب العروض أو الإستشارة
3	توسيع مقر دائرة العمران الأعلى	2020	0 050 000	بصدد الاعداد لملف طلب العروض أو الإستشارة
4	أشغال تهيئة بمستودع النظافة بحي الخضراء	2020	0 050 000	بصدد الاعداد لملف طلب العروض أو الإستشارة
5	إحداث دورات مياه بسوق الملابس القديمة بالزهور	2020	0 060 000	بصدد الاعداد لملف طلب العروض أو الإستشارة
6	تهيئة ملعب الشاذلي زويتن	2020	0 650 000	بصدد الاعداد لملف طلب العروض أو الإستشارة
7	أشغال تهيئة بالمرشح البلدي	2020	0 280 000	بصدد الاعداد لملف طلب العروض أو الإستشارة
8	إقتناء ووضع حواجز حديدية أمام بعض المؤسسات التربوية	2020	0 200 000	بصدد الاعداد لملف طلب العروض أو الإستشارة
9	تطبيق الدهن للمرات المترجلين والعلامات الأفقية	2020	0 200 000	بصدد الاعداد لملف طلب العروض أو الإستشارة
			1 710 000	

1 710 000

5- مشاريع في طور الدراسات:

ع/ر	بيان نوعية المشروع	سنة البرمجة	الكلفة المحينة	الملاحظات
1	دراسة سوق السيارات القديمة (إعداد البرنامج الوظيفي)	2020	0 050 000	
2	تهيئة الفضاء البديل بالحرايرية (مناظرة معمارية)	2020	0 250 000	
3	أشغال تهيئة بالسوق البلدي بحي الخضراء (مناظرة معمارية)	2020	1 034 200	
4	دراسة السوق البلدي بجبل الجلود (مناظرة معمارية)	2019	1 170 000	تم الإعلان عن نتيجة المناظرة
5	أشغال تهيئة ساحة الجمهورية	2020	0 800 000	
			3 304 200	

3 304 200

6- مشاريع تشهد إشكال في الانجاز:

ع/ر	بيان نوعية المشروع	سنة البرمجة	الكلفة المحينة	الملاحظات
1	تهيئة سوق الزياتين	2018	1 152 074	في انتظار إخلاء السوق من المنتصبين بداخله وإيجاد حل وقته لهم.
2	تإنجاز خزان كهرباء ضغط متوسط بالبفدير	2020	0 400 000	بصد التنسيق مع الشركة التونسية للكهرباء والغاز لمد البلدية بالموصفات الفنية.
			1 552 074	
			1 552 074	

54 257 444

المجموع العام

رئيسة بلدية تونس شيخة المدينة