

## كشف متابعة إنجاز البرنامج السنوي للاستثمار لسنة 2021 (التقرير السنوي)

الولاية : تونس			البلدية : تونس			المشاريع		
المبلغ الذي تم صرفه من 01 جانفي 2020 إلى 31 ديسمبر 2021	المبلغ الذي تم إعطاء الإذن لسرفه من 01 جانفي 2021 إلى 31 ديسمبر 2021	مجموع ما تم صرفه لفائدة المشروع منذ انطلاقه إلى غاية 31 ديسمبر 2021	رصيد صرف الإعتمادات			سنة أو سنوات البرمجة	الكلفة الجملية للمشروع	المحينة للمشروع
			المبلغ الذي تم صرفه بالسنوات السابقة	المبلغ المبرمج صرفه سنة 2021	المبلغ المتبقي المبرمج صرفه السنة أو السنوات المقبلة			
			7 819 000	7 590 000			15 409 000	أ- المشاريع الجديدة
			7 819 000	7 590 000			15 409 000	1- مشاريع ذات صبغة محلية:
			200 000	100 000	<del>                    </del>	2021	300 000	1 تهييب وترميم مجموعة من الصباطات
			600 000	200 000	<del>                    </del>	2021	800 000	2 أشغال تغطية سوق سيدي محرز
			400 000	100 000	<del>                    </del>	2021	500 000	3 أشغال تهيئة بالسوق البلدي حي ابن خلدون 2
				200 000	<del>                    </del>	2021	260 031	4 تهيئة غاية برج قليفل
				250 000	<del>                    </del>	2021	326 687	5 أشغال سياج بالحدائق العمومية
				100 000	<del>                    </del>	2021	100 000	6 اقتناء وتركيب تجهيزات (المناطق الخضراء)
191 602	191 602	191 602	1 000 000	470 000	<del>                    </del>	2021	1 470 000	7 صيانة الطرقات المهيكلة بمختلف الدوائر
			130 000	100 000	<del>                    </del>	2021	230 000	8 أشغال تهيئة حديقة البليدير
			1 000 000	800 000	<del>                    </del>	2021	1 800 000	9 تجديد وتجميل شبكة التنوير العمومي بشارع محمد الخامس ودائرة
			250 000	250 000	<del>                    </del>	2021	500 000	10 تجميل مداخل المدن
159 662	159 662	159 662	3 158 000	3 000 000	<del>                    </del>	2021	6 158 000	11 تهيئة الطرقات والأرصفة وتصريف مياه الأمطار
				220 000	<del>                    </del>	2021	220 000	12 تجديد وتجميل شبكات التنوير العمومي
				230 000	<del>                    </del>	2021	479 005	13 تهيئة المناطق الخضراء ( تم توفير إعتمادات 2020)
			471 000	200 000	<del>                    </del>	2021	671 000	14 تهيئة البناءات المتداعية للسقوط
				400 000	<del>                    </del>	2021	400 000	15 اقتناء معدات إعلامية
				50 000	<del>                    </del>	2021	50 000	16 اقتناء معدات أرشيف
				60 000	<del>                    </del>	2021	60 000	17 اقتناء معدات وتجهيزات
				200 000	<del>                    </del>	2021	200 000	18 اقتناء وسائل ومعدات النقل
			60 000	10 000	<del>                    </del>	2021	70 000	19 دراسة في إطار المخطط الأخضر الحضري لبلدية تونس
			250 000	50 000	<del>                    </del>	2021	300 000	20 دراسة (إدارة البناءات)
			300 000	150 000	<del>                    </del>	2021	450 000	21 تهيئة بمستودع النظافة بالزهور
				200 000	<del>                    </del>	2021	200 000	22 تهيئة مقر 9 أبريل( فضاء المواطن وقاعة مراقبة المرور)
				250 000	<del>                    </del>	2021	250 000	23 أشغال تهيئة مقر سيدي البشير

## كشف متابعة إنجاز البرنامج السنوي للاستثمار لسنة 2021 (التقرير السنوي)

الولاية : تونس			البلدية : تونس			المشاريع		
المبلغ الذي تم صرفه من 01 جانفي 2020 إلى 31 ديسمبر 2021	المبلغ الذي تم إعطاء الإذن لصرفه من 01 جانفي 2021 إلى 31 ديسمبر 2021	مجموع ما تم صرفه لفائدة المشروع منذ إنطلاقه إلى غاية 31 ديسمبر 2021	رصيد صرف الإحصاءات			سنة أو سنوات البرمجة	الكلفة الجملية للمشروع	المحينة للمشروع
			المبلغ المتبقي المبرمج صرفه السنة أو السنوات المقبلة	المبلغ المبرمج صرفه سنة 2021	المبلغ الذي تم صرفه بالسنوات السابقة			
			12 945 664	25 214 346	30 756 795		69 520 691	75 034 408
			7 835 033	10 287 368			19 118 915	19 934 200
			7 835 033	10 287 368			19 118 915	19 934 200
59 976	59 976	59 976	1 477 119	63 976			1 541 095	2 500 000
50 000	50 000	50 000		50 000			50 000	50 000
343 392	343 392	343 392	81 786	343 392			425 178	400 000
				60 000			60 000	60 000
				500 000			500 000	500 000
			30 000	20 000			50 000	50 000
				150 000			150 000	150 000
			50 000	250 000			300 000	300 000
				50 000			50 000	50 000
302 184	302 184	302 184	224 057	400 000			624 057	430 000
				70 000			70 000	70 000
			80 000	200 000			280 000	280 000
				50 000			50 000	50 000
			50 000	150 000			200 000	200 000
				50 000			50 000	50 000
241 092	241 092	241 092	103 553	180 000			283 553	180 000
147 130	147 130	147 130	114 405	100 000			214 405	250 000
			10 000	20 000			30 000	30 000
			30 000	20 000			50 000	50 000
			50 000	150 000			200 000	200 000
			50 000	200 000			250 000	250 000
58 678	58 678	58 678	200 000	200 000			381 728	400 000
			300 000	350 000			650 000	650 000
163 261	163 261	163 261	400 000	400 000			946 250	800 000
			400 000	400 000			969 997	800 000

ب-	مشاريع متواصلة في طور الإنجاز من السنوات الفارطة
	المشاريع لسنة 2020 متواصلة في صدد الإنجاز:
1-	مشاريع ذات صبغة محلية
24	إقتناء معدات النظافة والطرق
25	إقتناء معدات الأرشيف
26	إقتناء معدات الإعلامية
27	إقتناء معدات وتجهيزات (إدارة المعدات)
28	إقتناء وسائل ومعدات النقل
29	براسة سوق السيارات القديمة
30	إشغال تهيئة بمقر إدارة حديقة الحيوانات
31	إشغال اعادة بناء حجرة الملابس والامواش
32	توسيع مقر دائرة العمران
33	إشغال تهيئة مقر دائرة السجومي
34	إشغال تغيير شبكة السوائل والتبريد بمكاتب الدهليز بالقصبة
35	إشغال تهيئة بالمسرح البلدي
36	إشغال تهيئة بمقبرة الجلاز
37	إشغال تهيئة بمستودع النظافة بباب العسل
38	إشغال تهيئة بمستودع النظافة بحي الخضراء
39	إشغال تهيئة بمستودع الطرقات بالفسقية
40	إشغال تهيئة بمستودع الطرقات والتنوير بالوردية
41	ربط المنشآت البلدية بشبكة الغاز الطبيعي
42	ربط المنشآت بالماء الصالح للشرب
43	إشغال تهيئة بمبنى شارع 9 أبريل 1998
44	إشغال تهيئة بالسوق البلدي بحي الخضراء
45	إشغال تهيئة بالسوق البلدي بحي التحرير
46	تهيئة ملعب الشاذلي زويتن
47	تهيئة المسبح البلدي بالقرجاني
48	تهيئة القضاء البديل بالعمران الأعلى

## كشف متابعة إنجاز البرنامج السنوي للاستثمار لسنة 2021 (التقرير السنوي)

الولاية : تونس			البلدية : تونس			المشاريع					
المبلغ الذي تم إعطاء الإذن لصرفه من 01 جانفي 2021 لصرفه من 01 جانفي 2021 إلى 31 ديسمبر 2021	المبلغ الذي تم صرفه من 01 جانفي 2020 إلى 31 ديسمبر 2021	مجموع ما تم صرفه لفائدة المشروع منذ إنطلاقه إلى غاية 31 ديسمبر 2021	رياضة صرف الإحصاءات			سنة أو سنوات البرمجة	الكلفة الجمالية للمشروع	المحينة للمشروع			
			المبلغ الذي تم صرفه بالسنوات السابقة	المبلغ المرصود صرفه سنة 2021	المبلغ المتبقي المرصود صرفه السنة أو السنوات المقبلة						
				400 000			400 000	2020	49	نجاز خزائن كهرباء ضغط متوسط بالبليدار	
				60 000			60 000	2020	50	احداث دورات مياه بسوق الملابس القديمة بالزهور	
			534 200	500 000			1 034 200	2020	51	تهيئة الفضاء البديل بالحرايرية	
				200 000			243 731	2020	52	اقتناء ووضع حواجز حديدية امام بعض المؤسسات التربوية	
				200 000			200 000	2020	53	تطبيق الدهن لممرات المترجلين والعلامات الاقفية	
1 150 314	1 150 314	1 150 314	2 069 329	3 000 000			6 040 688	5 890 000	2020	54	اشغال تهيئة الطرقات والارصفة وتصريف مياه الامطار
			400 584	500 000			900 584	1 220 000	2020	55	اشغال تهذيب وتجديد شبكات التنوير العمومي
			500 000	300 000			800 000	800 000	2020	56	اشغال تهيئة ساحة الجمهورية
			180 000	100 000			280 000	280 000	2020	57	تهيئة المناطق الخضراء والمنزهات (تجميع الإعتمادات مع 2021)
			200 000	200 000			400 000	400 000	2020	58	تهيئة المركب الرياضي بباب العسل
				100 000			100 000	100 000	2020	59	تهيئة ملعب بالوردية(ديبوسفل)
71 249	71 249	71 249	150 000	150 000			236 530	300 000	2020	60	تهيئة ملاعب أحياء بدائرة العمران
46 919	46 919	46 919	150 000	150 000			46 919	300 000	2020	61	تهيئة ملاعب أحياء بالكبارية
<b>15 758 669</b>	<b>5 304 078</b>	<b>5 304 078</b>	<b>1 726 464</b>	<b>8 265 591</b>	<b>11 089 991</b>		<b>21 163 711</b>	<b>23 391 000</b>			مشاريع سنة 2019 متواصلة في طور الإنجاز
<b>15 758 669</b>	<b>5 304 078</b>	<b>5 304 078</b>	<b>1 726 464</b>	<b>8 265 591</b>	<b>11 089 991</b>		<b>21 163 711</b>	<b>23 391 000</b>			مشاريع ذات صبغة محلية
				719 897	1 835 737		2 555 634	2 820 000	2019	62	اقتناء معدات النظافة والطرقات
				21 696	144 031		165 727	630 000	2019	63	اقتناء معدات الإعلامية
										64	
			69 774	83 078			83 078	275 000	2019	65	اقتناء معدات حماية المحيط
				324 540	635 400		959 940	867 000	2019	66	اقتناء وسائل ومعدات النقل
				50 000			50 000	50 000	2019	67	دراسة لمشاريع التهيئة والتهذيب
			50 000	50 000			100 000	100 000	2019	68	دراسات مختلفة ( البناءات)
			300 000	200 000			500 000	500 000	2019	69	دراسة شاملة حول الوقوف ومواقف السيارات بمدينة تونس
380 858	380 858	380 858		380 858			380 858	500 000	2019	70	اقتناء وتركيز علب أضواء مقتصدة للطاقة من نوع LED
			103 198	500 000	292 707		1 031 986	500 000	2019	71	ربط المفترقات بالحاسوب المركزي
				307 084	116 431		423 515	500 000	2019	72	اقتناء ووضع علامات المرور العمودية والأقفية
			30 000	20 000			50 000	50 000	2019	73	دراسة تطوير المنابت
			100 000	200 000			300 000	300 000	2019	74	أشغال العناية بالمنابت

## كشف متابعة إنجاز البرنامج السنوي للاستثمار لسنة 2021 (التقرير السنوي)

مجموع ما تم صرفه لفائدة المشروع منذ انطلاقه إلى غاية 31 ديسمبر 2021			المبلغ الذي تم صرفه من 01 جانفي 2020 إلى 31 ديسمبر 2021			المبلغ الذي تم إعطاء الإذن لصرفه من 01 جانفي 2021 إلى 31 ديسمبر 2021		
المبلغ المتبقي المبرمج صرفه السنة أو السنوات المقبلة			المبلغ المبرمج صرفه سنة 2021			المبلغ الذي تم صرفه بالسنوات السابقة		
4 486	4 486	4 486	20 000	30 000		50 000	50 000	2019
			800 000	370 000		1 170 000	1 170 000	2019
				200 000		200 000	200 000	2019
102 974	102 974	102 974		102 974		102 974	150 000	2019
304 095	304 095	304 095		304 097		304 097	300 000	2019
1 040 771	139 694	139 694		258 247	901 077	1 174 682	1 430 000	2019
8 635 637	2 249 412	2 249 412		3 543 120	6 386 225	9 929 345	10 879 000	2019
1 369 781	591 398	591 398	253 492	500 000	778 383	1 531 875	2 020 000	2019
				100 000		100 000	100 000	2019
<b>5 635 285</b>	<b>1 618 874</b>	<b>1 618 874</b>	<b>2 925 097</b>	<b>3 506 353</b>	<b>5 028 413</b>	<b>11 108 683</b>	<b>13 642 000</b>	
				80 179	19 821	100 000	100 000	2018
				500 000		148 820	500 000	2018
156 871	15 687	15 687		15 687	141 184	156 871	250 000	2018
344 553	212 365	212 365	577 054	300 000	132 188	1 009 242	800 000	2018
			752 074	400 000		1 152 074	1 000 000	2018
178 617	17 862	17 862	16 810	300 000	160 755	477 565	600 000	2018
			500 000	200 000		700 000	700 000	2018
				41 000		41 000	200 000	2018
			600 000	200 000		800 000	800 000	2018
868 879	185 053	185 053		185 053	683 826	868 879	800 000	2018
686 357	686 357	686 357	239 159	600 000		839 159	800 000	2018
				100 000		100 000	100 000	2018
240 250	70 754	70 754		101 943	169 496	271 439	200 000	2018
			200 000	50 000		250 000	250 000	2018
				34 123	307 097	341 220	500 000	2018
				86 051	403 409	489 460	500 000	2018
				40 000		40 000	40 000	2018

الولاية : تونس	
البلدية : تونس	
المشاريع	
75	إحداث آبار بمختلف المساحات الخضراء
76	تهيئة السوق البلدي بجبل الجلود
77	أشغال توسعة عمودية لسوق الخضار والفاكهة بالزهور
78	إحداث ملعب حي بالكبارية
79	إحداث ملاعب أحياء بالسجومي
80	تنوير عمومي بالدوائر البلدية
81	طرق وأرصفة وتصريف مياه الأمطار
82	تهيئة المناطق الخضراء
83	بناء جدار ساند بنهج الساحل
مشاريع سنة 2018 متواصلة في طور الإنجاز	
84	اقتناء معدات حماية المحيط
85	اقتناء وسائل النقل
86	تهيئة مستودع الطرقات بمونبليزير
87	تهيئة حديقة البلغدير
88	تهيئة سوق الزياتين
89	تهيئة سوق حي هلال ( تم فسح الصقفة)
90	تهيئة سوق المنصف باي
91	أشغال تكميلية بسوق سيدي السريديك
92	تهيئة سوق المر
93	تهيئة سوق الجبل الأحمر
94	تهيئة سوق الزهور الثالث
95	أشغال تكميلية بمراكز تحويل الفضلات ( وادي السبعي)
96	بناء جدار ساند بجانب ملعب حي التحرير
97	دراسة تهيئة أسواق بلدية (الكبارية، ابن خلدون، الزهور)
98	اقتناء ووضع علامات المرور العودية
99	تهيئة سوق الشواشية
90	دراسة تهيئة الصباطات بالمدينة العتيقة
91	

## كشف متابعة إنجاز البرنامج السنوي للاستثمار لسنة 2021 (التقرير السنوي)

مجموع ما تم صرفه لفائدة المشروع منذ انطلاقه إلى غاية 31 ديسمبر 2021			المبلغ الذي تم إعطاء الإذن لصرفه من 01 جانفي 2021 إلى 31 ديسمبر 2021			المبلغ الذي تم صرفه من 01 جانفي 2021 إلى 31 ديسمبر 2021					
المبلغ الذي تم صرفه من 01 جانفي 2020 إلى 31 ديسمبر 2021			المبلغ المتبقي المبرمج صرفه السنة أو السنوات المقبلة			المبلغ الذي تم صرفه بالسنوات السابقة					
371 291	62 323	62 323		62 323	308 968	371 291	200 000	2018	92	تهيئة ثلاث ملاعب أحياء بالكبارية	
86 557	8 655	8 655		8 655	77 902	86 557	130 000	2018	93	تهيئة المدارج وإقامة جدار واقى ببطحاء المصمودي	
			40 000			40 000	40 000	2018	94	تهيئة باب سعدون بالإنارة التجميلية	
1 781 009	125 097	125 097		125 097	1 655 912	1 781 009	2 126 000	2018	95	الطرق والأرصفة بالمنطقة الوسطى قسط 1 (التشاركي 2018)	
158 479	158 479	158 479			281 675	281 675	2 126 000	2018	96	الطرق والأرصفة بالمنطقة الوسطى قسط 2 (التشاركي 2018)	
762 422	76 242	76 242		76 242	686 180	762 422	880 000	2018	97	تهيئة المناطق الخضراء (التشاركي 2018)	
<b>5 457 117</b>	<b>1 233 736</b>	<b>1 233 736</b>		<b>459 070</b>	<b>3 155 034</b>	<b>18 129 382</b>	<b>18 067 208</b>			مشاريع سنة 2017 وما قبل متواصلة في طور الإنجاز	
				459 070	3 155 034	18 129 382	18 067 208		-1	مشاريع ذات صبغة محلية	
1 622 542	799 719	799 719		459 070	868 264	1 827 334	1 827 334	2017-2018	98	الدراسات	
					197 773	197 730	220 000	2017-2018	100	تهيئة مستودع النظافة وادي السبعي	
					23 907	239 069	205 000	2017-2018	101	تهيئة مستودع النظافة بالتحريير	
					47 417	474 162	500 000	2016-2018	102	تكييف عمارة شارع قرطاج	
1 065 559	56 219	56 219		232 260	1 009 340	1 121 487	1 241 600	2017-2018	103	تهذيب شبكة التنوير العمومي بالدوائر البلدية	
344 896	34 489	34 489		34 489	310 407	344 896	365 537	2016-2018	104	تهذيب شبكة التنوير العمومي بشوارع بورقيبة	
					230 895	1 016 655	1 016 655	2015-2018	105	إشغال تجديد شبكة التنوير العمومي بالدوائر البلدية	
					43 494	109 922	109 922	2016-2018	106	شبكة التنوير العمومي بشوارع الحبيب بورقيبة	
					447 478	1 684 017	1 000 000	2015-2017	107	إشغال تجديد شبكة التنوير العمومي دوائر مختلفة	
1 854 881	185 488	185 488		185 488	1 669 393	1 854 881	1 854 881	2017-2018	108	إقتناء وتركيز وحدات تحكم في الأضواء الآلية المنظمة لحركة	
					56 003	198 135	270 000	2017-2018	109	تسمية وترقيم الأنهج	
					368 878	3 956 397	3 952 397	2017-2018	110	تهيئة الطرقات والأرصفة برنامج تشاركي 2017	
					124 831	2 336 918	2 338 000	2017-2018	111	تهيئة الطرقات والأرصفة	
					133 797	565 927	560 841	2015-2018	112	تهيئة الأقواس المصبات	
					93 827	901 540	767 566	2016-2018	113	تهذيب المركز الثقافي بئر الأحجار	
					86 366	204 630	418 818	2016-2018	114	تهيئة منطقة الجبل الأحمر	
569 239	157 821	157 821		268 607	411 418	677 025	1 000 000	2017-2018	115	تجميل المدينة (المناطق الخضراء)	
					131 361	198 394	198 394	2016-2018	116	تهيئة بعض الحدائق العمومية	
					36 000	36 000	36 000	2016-2018	117	تهيئة قاعة الملاكمة رأس الطابية	
					82 688	94 100	176 788	176 788	2016-2018	118	السوق البلدي بجبل الجلود

## كشف متابعة إنجاز البرنامج السنوي للاستثمار لسنة 2021 (التقرير السنوي)

الولاية : تونس			البلدية : تونس		
المشاريع			المشاريع		
سنة أو سنوات البرمجة			سنة أو سنوات البرمجة		
البلدية : تونس			البلدية : تونس		
المدينة للمشروع	الكلفة الجملية للمشروع	سنة أو سنوات البرمجة	المدينة للمشروع	الكلفة الجملية للمشروع	سنة أو سنوات البرمجة
7 475	7 475	2017-2018	7 475	7 475	2017-2018
69 520 691	90 443 408		69 520 691	90 443 408	
المجموع العام			المجموع العام		

تونس، في: 05 فيفري 2022  
 القاضى البلدي  
 أمين مصاريف  
 بلدية تونس  
 الإضاء: دنيا إبراهيم

تونس، في: 07 فيفري 2022  
 وزارة الشؤون البلدية  
 بلدية تونس  
 سعاد بن عبد الرحيم