

صفحة	<b>كشف متابعة إنجاز البرنامج السنوي للاستثمار 2023/2022</b>	الولاية : .....
.../...		البلدية : .....

مجموع ما تم صرفه لفائدة المشروع منذ انطلاقه إلى غاية 31 ديسمبر 2023 Total des dépenses réalisées pour le projet depuis son démarrage jusqu'au 31 décembre 2023 (7)	المبلغ الذي تم صرفه من 01 جانفي 2023 إلى 31 ديسمبر 2023 Dépenses réalisées du 01-01-2023 au 31-12-2023 (6)	المبلغ الذي تم إعطاء الإذن لصرفه من 01 جانفي 2023 إلى 31 ديسمبر 2023 Dépenses ordonnancées du 01-01-2023 au 31-12-2023 (5)	رزمة صرف الإعتمادات المبرمجة بوثيقة البرنامج الاستثماري البلدي 2023/2022 planning des dépenses prévu dans le PAI 2022/2023			الكلفة المحيية للمشروع Coût actualisé du projet (1b)	الكلفة الجمالية للمشروع Coût total du projet (1)	سنة البرمجة Année(s) de programmation	المشاريع Les projets
المبلغ المتبقي المبرمج صرفه السنة أو السنوات المقبلة Montant resatant à dépenser au cours des années suivantes (1b)-((3)+(2)) = (4)	المبلغ المبرمج صرفه سنة 2023 Montant prévu à dépenser au cours de l'année 2023 (3)	المبلغ الذي تم صرفه بالسنوات السابقة Montant dépensé au cours des années précédentes (2)							
0	0	0	2 725 000	0	0	2 725 000	2 725 000		أ- المشاريع الجديدة
0	0	0	2 725 000	0	0	2 725 000	2 725 000		-1 مشاريع ذات صبغة محلية
			2 500 000			2 500 000	2 500 000	2023	1 إقتناء معدات الطاقة والطرق
			225 000			225 000	225 000	2023	2 إقتناء وسائل النقل
44 297 512	9 803 902	9 804 502	25 066 524	10 405 673	39 598 599	75 072 797	68 691 265		ب- مشاريع متواصلة في طور الإنجاز من السنوات الفارطة
3 380 535	1 460 546	1 460 546	6 660 463	1 912 858	1 919 989	10 493 310	9 530 000		المشاريع لسنة 2022 متواصلة في صدد الإنجاز:
									-1 مشاريع ذات صبغة محلية
			1 000 000	500 000		1 500 000	1 500 000	2022	3 أشغال تأهيل شبكة التوزيع العمومي بمنطقة البحيرة
			1 012 855			1 012 855	1 000 000	2022	4 إقتناء مخفضات الطاقة
			200 000			200 000	200 000	2022	5 أشغال غراسة
			700 000			700 000	300 000	2022	6 أشغال تركيز آبار وشبكات ري
			100 000		إعتماد إضافي ل2019	100 000	100 000	2022	7 تهيئة السوق البلدي بحي الزهور
			100 000		إعتماد إضافي ل2021	100 000	100 000	2022	8 تهيئة السوق البلدي بحي ابن خلدون 2
			150 000		إعتماد إضافي ل2018	150 000	150 000	2022	9 تهيئة السوق البلدي نهج المر
			335 000			335 000	335 000	2022	10 تهيئة البناءات المتأدية للسقوط
2 907 019	1 037 829	1 037 829	1 010 028	1 037 829	1 869 190	3 917 047	3 395 000	2022	11 تهيئة الطرقات والأرصعة
245 553	245 553	245 553	137 855	245 553		383 408	355 000	2022	12 تجديد وتهديب شبكات التوزيع العمومي
			575 000			575 000	575 000	2022	13 تهيئة ملاعب الأحياء
16 021	16 021	16 021	200 000			200 000	200 000	2022	14 إقتناء معدات لفائدة الملاعب والمساحات الرياضية
			200 000		إعتماد إضافي ل2021	200 000	200 000	2022	15 تهيئة وتوسعة مستودع الزهور
			150 000		إعتماد إضافي ل2021	150 000	150 000	2022	16 تهيئة المبنى البلدي 9 أبريل
			220 000		إعتماد إضافي ل2018	220 000	220 000	2022	17 تهيئة فضاءات للحيوانات بحديقة البلدي
			50 000		إعتماد إضافي ل2021	50 000	50 000	2022	18 تهيئة مقر حديقة البلدي
211 942	161 143	161 143	519 725	129 476	50 799	700 000	700 000	2022	19 دراسات متعلقة بالمشاريع الجديدة ومشاريع البرنامج الجهوي للتنمية
									-2 مشاريع الشراكة بين البلديات
									.....
									.....
									-3 مشاريع الشراكة بين البلديات والجهات
									.....
									.....
									-4 مشاريع الشراكة بين البلديات والوزارات والهيكل الأخرى
									.....
									.....
									-5 مشاريع تشاركية بين القطاعين العام والخاص
									.....

صفحة		كشف متابعة إنجاز البرنامج السنوي للاستثمار 2023/2022					الولاية : .....		
.../...							البلدية : .....		
مجموع ما تم صرفه لفائدة المشروع منذ انطلاقه إلى غاية 31 ديسمبر 2023 Total des dépenses réalisées pour le projet depuis son démarrage jusqu'au 31 décembre 2023 (7)	المبلغ الذي تم صرفه من 01 جانفي 2023 إلى 31 ديسمبر 2023 Dépenses réalisées du 01-01-2023 au 31-12-2023 (6)	المبلغ الذي تم إعطاء الإذن لصرفه من 01 جانفي 2023 إلى 31 ديسمبر 2023 Dépenses ordonnancées du 01-01-2023 au 31-12-2023 (5)	رزمة صرف الإعتمادات المبرمجة بوثيقة البرنامج الاستثماري البلدي 2023/2022 planning des dépenses prévu dans le PAI 2022/2023			الكلفة المحيطة للمشروع Coût actualisé du projet (1b)	الكلفة الجمالية للمشروع Coût total du projet (1)	سنة البرمجة Année(s) de programmation	المشاريع Les projets
			المبلغ المتبقي المبرمج صرفه السنة أو السنوات المقبلة Montant resatant à dépenser au cours des années suivantes (1b)-((3)+(2)) = (4)	المبلغ المبرمج صرفه سنة 2023 Montant prévu à dépenser au cours de l'année 2023 (3)	المبلغ الذي تم صرفه بالسنوات السابقة Montant dépensé au cours des années précédentes (2)				
									.....
									6- مشاريع تشاركية مع المجتمع المدني
									.....
									7- البرامج الوطنية
									1.7 برنامج الاستثمار بمناطق التوسع قسط 2
									.....
									2.7 برامج أخرى
									.....
									.....

### كشف متابعة إنجاز البرنامج السنوي للاستثمار 2023/2022

صفحة		الولاية : .....					البلدية : .....		
.../...									
مجموع ما تم صرفه لفائدة المشروع منذ انطلاقه إلى غاية 31 ديسمبر 2023 Total des dépenses réalisées pour le projet depuis son démarrage jusqu'au 31 décembre 2023 (7)	المبلغ الذي تم صرفه من 01 جانفي 2023 إلى 31 ديسمبر 2023 Dépenses réalisées du 01-01-2023 au 31-12-2023 (6)	المبلغ الذي تم إعطاء الإذن لصرفه من 01 جانفي 2023 إلى 31 ديسمبر 2023 Dépenses ordonnancées du 01-01-2023 au 31-12-2023 (5)	رزمة صرف الإعتمادات المبرمجة بوثيقة البرنامج الاستثماري البلدي 2023/2022 planning des dépenses prévu dans le PAI 2022/2023			الكلفة المحيطة للمشروع Coût actualisé du projet (1b)	الكلفة الجملية للمشروع Coût total du projet (1)	سنة البرمجة Année(s) de programmation	المشاريع Les projets
			المبلغ المتبقي المبرمج صرفه السنة أو السنوات المقبلة Montant resatant à dépenser au cours des années suivantes (1b)-((3)+(2))=(4)	المبلغ المبرمج صرفه سنة 2023 Montant prévu à dépenser au cours de l'année 2023 (3)	المبلغ الذي تم صرفه بالسنوات السابقة Montant dépensé au cours des années précédentes (2)				
8 638 730	1 849 873	1 850 473	5 099 678	2 034 663	7 274 208	14 410 549	13 609 000		ج - مشاريع متواصلة في طور الإنجاز من السنوات الفارطة
									ج.1 مشاريع سنة 2021 متواصلة في طور الإنجاز
									1- مشاريع ذات صبغة محلية
			300 000			300 000	300 000	2021	20 تهيئة وترميم مجموعة من الصداطات
			800 000			800 000	800 000	2021	21 أشغال تغطية سوق سيدي محرز
			500 000			500 000	500 000	2021	22 أشغال تهيئة بالمسوق البلدي حي ابن خلدون 2
223 089	33 592	33 592	36 942	33 592	189 497	260 031	200 000	2021	23 تهيئة غاية برج فيليل
148 394	62 983	62 983	178 293	62 983	85 411	326 687	250 000	2021	24 أشغال سياج بالحدائق العمومية
235 099	235 099	235 699		290 000		290 000	100 000	2021	25 إقتناء وتركيز تجهيزات (المناطق الخضراء)
			230 000		إعتماد تكميلي لصفحة 2018	230 000	230 000	2021	26 أشغال تهيئة بحديقة البلدي
1 205 113	110 086	110 086	127 655	110 086	1 095 027	1 332 768	1 800 000	2021	27 تجديد وتجميل شبكة التوزيع العمومي بشوارع محمد الخامس ودائرة المنزه
			464 300		35 700	500 000	500 000	2021	28 تجميل مداخل المدن
5 290 138	219 962	219 962	340 512	219 962	5 070 176	5 630 650	6 158 000	2021	29 تهيئة الطرقات والأرصعة وتصريف مياه الأمطار
			49 961		449 651	499 612	230 000	2021	30 تهيئة المناطق الخضراء
			671 000			671 000	671 000	2021	31 تهيئة البنايات المتداعية للمسقوط
290 108	290 108	290 108		421 978		421 978	400 000	2021	32 إقتناء معدات إعلامية
925 301	744 776	744 776		744 776	180 525	925 301	200 000	2021	33 إقتناء وسائل ومعدات النقل
103 506	103 506	103 506	49 044	101 506		152 550	70 000	2021	34 دراسة في إطار المخطط الأخضر الحضري لبلدية تونس
217 982	49 761	49 761	451 971	49 780	168 221	669 972	300 000	2021	35 دراسة إدارة البنايات
			450 000			450 000	450 000	2021	36 تهيئة مستودع النظافة بالزهور
			200 000			200 000	200 000	2021	37 تهيئة مقر 9 أبريل
			250 000			250 000	250 000	2021	38 أشغال تهيئة دائرة سيدي البشير
									2- مشاريع الشراكة بين البلديات
									.....
									.....
									3- مشاريع الشراكة بين البلديات والجهات
									.....
									.....
									4- مشاريع الشراكة بين البلديات والوزارات والهيئات الأخرى
									.....
									.....
									5- مشاريع تشاركية بين القطاعين العام والخاص
									.....
									.....

## كشف متابعة إنجاز البرنامج السنوي للاستثمار 2023/2022

صفحة						الولاية : .....	البلدية : .....		
.../...									
مجموع ما تم صرفه لفائدة المشروع منذ انطلاقه إلى غاية 31 ديسمبر 2023 Total des dépenses réalisées pour le projet depuis son démarrage jusqu'au 31 décembre 2023 (7)	المبلغ الذي تم صرفه من 01 جانفي 2023 إلى 31 ديسمبر 2023 Dépenses réalisées du 01-01-2023 au 31-12-2023 (6)	المبلغ الذي تم إعطاء الإذن لصرفه من 01 جانفي 2023 إلى 31 ديسمبر 2023 Dépenses ordonnancées du 01-01-2023 au 31-12-2023 (5)	رزمة صرف الإعتمادات المبرمجة بوثيقة البرنامج الاستثماري البلدي 2023/2022 planning des dépenses prévu dans le PAI 2022/2023			الكلفة المحيطة للمشروع Coût actualisé du projet (1b)	الكلفة الجملية للمشروع Coût total du projet (1)	سنة البرمجة Année(s) de programmation	المشاريع Les projets
			المبلغ المتبقي المبرمج صرفه السنة أو السنوات المقبلة Montant resatant à dépenser au cours des années suivantes (1b)-((3)+(2)) = (4)	المبلغ المبرمج صرفه سنة 2023 Montant prévu à dépenser au cours de l'année 2023 (3)	المبلغ الذي تم صرفه بالسنوات السابقة Montant dépensé au cours des années précédentes (2)				
									6- مشاريع تشاركية مع المجتمع المدني
									.....
									.....
									7- البرامج الوطنية
									1.7 برنامج الاستثمار بمناطق التوسع قسط 1
									.....
									.....
									2.7 برامج أخرى
									.....
									.....
									د - مشاريع متواصلة في طور الإنجاز من السنوات القارطة
									مشاريع سنة 2020 وما قبل متواصلة في طور الإنجاز
									1- مشاريع ذات صيغة محلية
									39 إقتناء معدات وتجهيزات (إدارة المعدات)
									40 أشغال تهيئة بمقر إدارة حديقة الحيوانات
									41 توسيع مقر دائرة العمران الأعلى
									42 أشغال تهيئة المسرح البلدي
									43 أشغال تهيئة بمستودع النظافة بحي الخضراء
									44 أشغال تهيئة بمستودع الطرقات بالفسقية
									45 أشغال تهيئة بمستودع الطرقات والتتوير بالوردية
									46 ربط المنشآت البلدية بشبكة الغاز الطبيعي
									47 ربط المنشآت بالماء الصالح للشرب
									48 أشغال تهيئة السوق البلدي بحي الخضراء
									49 أشغال تهيئة السوق البلدي بحي التحرير
									50 تهيئة ملعب الشانلي زويتن
									51 تهيئة المسبح البلدي بالقرجاني
									52 تهيئة الفضاء البديل بالعمران الأعلى
									53 إنجاز خزان كهرباء ضغط متوسط بمقر 9 أبريل
									54 إحداث دورات مياه بسوق الملابس القديمة بالزهور
									55 تهيئة الفضاء البديل بالحرانزية
									56 تطبيق الدهن لممرات المترجلين والعلامات الأفقية
									57 أشغال تهيئة الطرقات والأرصعة وتصريف مياه الأمطار
									58 أشغال تجديد وتهديب شبكات التتوير العمومي
									59 تهيئة ساحة الجمهورية
									60 تهيئة المركب الرياضي باب العسل
8 846 102	1 638 651	1 638 651	7 077 707	1 194 602	8 055 469	16 327 778	14 404 200		
			60 000			60 000	60 000	2020	
			150 000			150 000	150 000	2020	
			50 000			50 000	50 000	2020	
			280 000			280 000	280 000	2020	
			50 000			50 000	50 000	2020	
			28 355		255 198	283 553	180 000	2020	
209 469	20 947	20 947	20 947		188 522	209 469	250 000	2020	
			30 000			30 000	30 000	2020	
			22 824	27 176		50 000	50 000	2020	
27 176	27 176	27 176	250 000			250 000	250 000	2020	
			66 477		390 901	457 378	400 000	2020	
			892 210			892 210	650 000	2020	
1 212 114	131 173	131 173	86 228	88 968	1 080 941	1 256 137	800 000	2020	
			800 000			800 000	800 000	2020	
			400 000			400 000	400 000	2020	
			60 000			60 000	60 000	2020	
			1 034 200			1 034 200	1 034 200	2020	
			200 000			200 000	200 000	2020	
5 154 513	1 039 620	1 039 620	1 420 100	505 695	4 114 893	6 040 688	5 890 000	2020	
1 986 009	162 914	162 914		315 942	1 823 095	2 139 037	1 220 000	2020	
			800 000			800 000	800 000	2020	
256 821	256 821	256 821	241 755	256 821		498 576	400 000	2020	

### كشف متابعة إنجاز البرنامج السنوي للاستثمار 2023/2022

صفحة							الولاية : .....		
.../...							البلدية : .....		
مجموع ما تم صرفه لفائدة المشروع منذ انطلاقه إلى غاية 31 ديسمبر 2023 Total des dépenses réalisées pour le projet depuis son démarrage jusqu'au 31 décembre 2023 (7)	المبلغ الذي تم صرفه من 01 جانفي 2023 إلى 31 ديسمبر 2023 Dépenses réalisées du 01-01-2023 au 31-12-2023 (6)	المبلغ الذي تم إعطاء الإذن لصرفه من 01 جانفي 2023 إلى 31 ديسمبر 2023 Dépenses ordonnancées du 01-01-2023 au 31-12-2023 (5)	رزمة صرف الإعتمادات المبرجة بوثيقة البرنامج الاستثماري البلدي 2023/2022 planning des dépenses prévu dans le PAI 2022/2023			الكلفة المحيطة للمشروع Coût actualisé du projet (1b)	الكلفة الجملية للمشروع Coût total du projet (1)	سنة البرمجة Année(s) de programmation	المشاريع Les projets
			المبلغ المتبقي المبرمج صرفه السنة أو السنوات المقبلة Montant resatant à dépenser au cours des années suivantes (1b)-((3)+(2)) = (4)	المبلغ المبرمج صرفه سنة 2023 Montant prévu à dépenser au cours de l'année 2023 (3)	المبلغ الذي تم صرفه بالسنوات السابقة Montant dépensé au cours des années précédentes (2)				
			100 000			100 000	100 000	2020	تهيئة ملعب بالوردية ( ديبوزفيل)
			34 611		201 919	236 530	300 000	2020	تهيئة ملاعب أحياه بدائرة العمران
15 536 647	2 644 672	2 644 672	2 160 319	2 727 435	13 167 438	18 055 192	17 599 000		هـ - مشاريع متواصلة في طور الإنجاز من السنوات الفارطة مشاريع سنة 2019 وما قبل متواصلة في طور الإنجاز
									1- مشاريع ذات صيغة محلية
			500 000			500 000	500 000	2019	63 دراسة شاملة حول الوقوف ومواقف السيارات
1 031 986	103 198	103 198		103 198	928 788	1 031 986	500 000	2019	64 ربط المقترقات بالحاسوب المركزي
				148 072	275 383	423 455	500 000	2019	65 إقتناء ووضع علامات المرور العمودية والأفقية
			300 000			300 000	300 000	2019	66 أشغال العناية بالمنايات
2 439 320	2 065 309	2 065 309	548 339	2 000 000	374 011	2 922 350	1 170 000	2019	67 تهيئة السوق البلدي بجبل الجلود
			200 000			200 000	200 000	2019	68 أشغال توسعة عمودية لسوق الخضار والخلال بلز هور
1 116 298	75 527	75 527		75 527	1 040 771	1 116 298	1 430 000	2019	69 تنوير عمومي بالدوائر البلدية
9 457 000	323 257	323 257	472 265	323 257	9 133 823	9 929 345	10 879 000	2019	70 الطرقات والأرصفة وتصريف مياه الأمطار
1 492 043	77 381	77 381	39 715	77 381	1 414 662	1 531 758	2 020 000	2019	71 تهيئة المناطق الخضراء
			100 000			100 000	100 000	2019	72 بناء جدار ساند بنهج الساحل
									و - مشاريع متواصلة في طور الإنجاز من السنوات الفارطة مشاريع سنة 2018 وما قبل متواصلة في طور الإنجاز
1 436 998	743 783	743 783	3 329 043	974 971	1 857 104	6 161 119	4 900 000		1- مشاريع ذات صيغة محلية
			441 094		766 735	1 207 829	800 000	2018	73 تهيئة حديقة البندير
			1 246 949	200 000	156 904	1 603 853	1 000 000	2018	74 تهيئة سوق الزياتين
951 118	695 196	695 196		695 196	255 922	951 118	600 000	2018	75 تهيئة سوق حي هلال
			700 000			700 000	700 000	2018	76 تهيئة سوق المنصف باي
			41 000			41 000	200 000	2018	77 أشغال تكميلية بسوق سيدي سريديك
			800 000			800 000	800 000	2018	78 تهيئة سوق المر
			100 000			100 000	100 000	2018	79 أشغال تكميلية بمراكز تحويل الفضلات وادي السبعي
				31 188	240 250	271 439	200 000	2018	80 بناء جدار ساند بجانب ملعب حي التحرير
485 880	48 587	48 587		48 587	437 293	485 880	500 000	2018	81 تهيئة سوق الشواشية
									ز - مشاريع متواصلة في طور الإنجاز من السنوات الفارطة مشاريع سنة 2017 وما قبل متواصلة في طور الإنجاز
6 458 500	1 466 377	1 466 377	739 314	1 561 144	7 324 391	9 624 849	8 649 065		1- مشاريع ذات صيغة محلية
				19 773	177 957	197 730	220 000	2017-2018	82 تهيئة مستودع النظافة وادي السبعي
				47 417	426 745	474 162	500 000	2016-2018	83 تكيف عمارة شارع قرطاج
			215 066		801 589	1 016 655	1 016 655	2016-2018	84 أشغال تجديد شبكة التنوير العمومي بالدوائر البلدية
3 956 397	369 178	369 178		369 178	3 587 219	3 956 397	3 952 397	2017-2018	85 تهيئة الطرقات والأرصفة برنامج تشاركي 2017

صفحة		كشف متابعة إنجاز البرنامج السنوي للاستثمار 2023/2022					الولاية : .....			
.../...							البلدية : .....			
مجموع ما تم صرفه لفائدة المشروع منذ انطلاقه إلى غاية 31 ديسمبر 2023 Total des dépenses réalisées pour le projet depuis son démarrage jusqu'au 31 décembre 2023 (7)	المبلغ الذي تم صرفه من 01 جانفي 2023 إلى 31 ديسمبر 2023 Dépenses réalisées du 01-01-2023 au 31-12-2023 (6)	المبلغ الذي تم إعطاء الإذن لصرفه من 01 جانفي 2023 إلى 31 ديسمبر 2023 Dépenses ordonnancées du 01-01-2023 au 31-12-2023 (5)	رزمة صرف الإعتمادات المبرمجة بوثيقة البرنامج الاستثماري البلدي 2023/2022 planning des dépenses prévu dans le PAI 2022/2023			الكلفة المحيطة للمشروع Coût actualisé du projet (1b)	الكلفة الجمالية للمشروع Coût total du projet (1)	سنة البرمجة Année(s) de programmation	المشاريع Les projets	
			المبلغ المتبقي المبرمج صرفه السنة أو السنوات المقبلة Montant resatant à dépenser au cours des années suivantes (1b)-((3)+(2))=(4)	المبلغ المبرمج صرفه سنة 2023 Montant prévu à dépenser au cours de l'année 2023 (3)	المبلغ الذي تم صرفه بالسنوات السابقة Montant dépensé au cours des années précédentes (2)					
444 400	12 270	12 270	133 797		432 130	565 927	560 841	2015-2018	تهيئة الأكواس والصباطات	86
			93 827		807 713	901 540	767 566	2016-2018	تهيئة المركز الثقافي بئر الأحجار	87
			86 366		118 264	204 630	418 818	2016-2018	تهيئة منطقة الجبل الأحمر	88
2 024 233	1 051 459	1 051 459		1 124 776	972 774	2 097 550	1 000 000	2017-2018	تجميل المدينة ( المناطق الخضراء)	89
33 470	33 470	33 470	33 470			33 470	36 000	2016-2018	تهيئة قاعة الملاكمة رأس الطابية	90
			176 788			176 788	176 788	2016-2018	المسوق البلدي بجبل الجلود	91

صفحة		كشف متابعة إنجاز البرنامج السنوي للاستثمار 2023/2022					الولاية : .....		
.../...							البلدية : .....		
مجموع ما تم صرفه لفائدة المشروع منذ إنطلاقه إلى غاية 31 ديسمبر 2023 Total des dépenses réalisées pour le projet depuis son démarrage jusqu'au 31 décembre 2023 (7)	المبلغ الذي تم صرفه من 01 جانفي 2023 إلى 31 ديسمبر 2023 Dépenses réalisées du 01-01-2023 au 31-12-2023 (6)	المبلغ الذي تم إعطاء الإذن لصرفه من 01 جانفي 2023 إلى 31 ديسمبر 2023 Dépenses ordonnancées du 01-01-2023 au 31-12-2023 (5)	رزمة صرف الإعتمادات المبرمجة بوثيقة البرنامج الاستثماري البلدي 2023/2022 planning des dépenses prévu dans le PAI 2022/2023			الكلفة المحيطة للمشروع Coût actualisé du projet (1b)	الكلفة الجمالية للمشروع Coût total du projet (1)	سنة البرمجة Année(s) de programmation	المشاريع Les projets
			المبلغ المتبقي المبرمج صرفه السنة أو السنوات المقبلة Montant resatant à dépenser au cours des années suivantes (1b)-((3)+(2)) = (4)	المبلغ المبرمج صرفه سنة 2023 Montant prévu à dépenser au cours de l'année 2023 (3)	المبلغ الذي تم صرفه بالسنوات السابقة Montant dépensé au cours des années précédentes (2)				
									.....
									-2 مشاريع الشراكة بين البلديات
									.....
									-3 مشاريع الشراكة بين البلديات والجهات
									.....
									-4 مشاريع الشراكة بين البلديات والوزارات والهيئات الأخرى
									.....
									-5 مشاريع تشاركية بين القطاعين العام والخاص
									.....
									-6 مشاريع تشاركية مع المجتمع المدني
									.....
									-7 البرامج الوطنية
									1.7 برامج تهيئة الأحياء الشعبية
									.....
									2.7 برنامج الاستثمار بمناطق التوسع قسط 1
									.....
									.....
44 297 512	9 803 902	9 804 502	27 791 524	10 405 673	39 598 599	77 797 797	71 416 265		المجموع العام

هام: يرسل هذا الكشف قبل موفى فيفري 2023 مصحوبا بمذكرة تفسيرية موجزة تبين تقدم إنجاز المشاريع المبرمجة بالبرنامج السنوي للاستثمار ممضاة من طرف المكلف بمهام الكتابة العامة للبلدية

التاريخ : .....

المكلف بمهام الكتابة العامة للبلدية

(الإسم واللقب والإمضاء والختم)

التاريخ : .....

القابض البلدي

(الإسم واللقب والإمضاء والختم)