

## التقرير السنوي حول إنجاز البرنامج السنوي للإستثمار لسنة 2022

صادق المجلس البلدي لبلدية تونس على البرنامج السنوي للاستثمار لسنة 2022 في الدورة الاستثنائية لسنة 2021 بتاريخ 30 ديسمبر 2021،

وقد قدرت الكلفة الجمالية للمشاريع البلدية مبلغا قدره **53.362.000** د مفصلة كما يلي:

- مشاريع جديدة: **10.000.000** د
- مشاريع متواصلة: **43.360.000** د.

وذلك حسب الخطة التمويلية التالية:

- تمويل ذاتي: **44.660.000** د
- مساعدة غير موظفة: **3.502.000** د
- قروض: **5.200.000** د

وأثناء الدورة العادية الثالثة المنعقدة خلال شهر أوت 2022، عُرض على المجلس التقرير السداسي حول تقدم تنفيذ البرنامج السنوي للإستثمار 2022 والذي تم نشره بموقع الواب وبلوحة الإعلانات بإعتباره من ضمن الوثائق المطلوبة لملف تقييم الأداء بهدف الإنتفاع بالمساعدة غير الموظفة.

وفي نفس الإطار، تم إعداد التقرير السنوي حول تقدم تنفيذ البرنامج السنوي للإستثمار 2022 والذي يتضمن كشفا يبرز مراحل إنجاز أهم المشاريع حسب التفاصيل المبينة أدناه.

وتبين الجداول المالية مراحل تقدم تنفيذ أهم مشاريع البرامج السنوية للاستثمار 2016-2022:

### 1- المشاريع المنجزة:

✓ عدد المشاريع: 39

✓ الكلفة الجمالية: **37.058.601** د

ع/ر	بيان نوعية المشروع	سنة البرمجة	الكلفة المحيئة	الملاحظات
1	تهيئة مستودع النظافة وادي السبعي	2018-2017	197 730	تم إنجازه
2	تهيئة مستودع النظافة بالتحريير	2018-2017	239 069	تم إنجازه

تم إنجازه	474 162	2018-2016	تكيف عمارة شارع قرطاج	3
تم إنجازه	1 121 487	2018-2017	تهذيب شبكة التنوير العمومي بالدوائر البلدية	4
تم إنجازه	1 016 655	2018-2015	أشغال تجديد شبكة التنوير العمومي بالدوائر البلدية	5
تم إنجازه	106 371	2018-2016	شبكة التنوير العمومي بشارع الحبيب بورقيبة	6
تم إنجازه	1 373 932	2018-2015	أشغال تجديد شبكة التنوير العمومي دوائر مختلفة	7
تم إنجازه	180 807	2018-2017	تسمية وترقيم الأنهج	8
تم إنجازه	3 956 397	2018-2017	تهيئة الطرقات والأرصفة تشاركي 2017	9
تم إنجازه	2 336 918	2018-2017	تهيئة الطرقات والأرصفة	10
تم إنجازه	565 927	2018-2015	تهذيب الأوقاس الصباطات	11
تم إنجازه	901 540	2018-2016	تهذيب المركز الثقافي بئر الأحجار	12
تم إنجازه	204 630	2018-2016	تهيئة منطقة جبل الأحمر	13
تم إنجازه	1 930 095	2018-2017	تجميل المدينة مناطق خضراء	14
تم إنجازه	36 000	2018-2016	تهيئة قاعة الملائكة راس الطابية	15
تم إنجازه	176 788	2018-2016	تهيئة السوق البلدي جبل الجلود	16
<b>14 818 508</b>				

ع/ر	بيان نوعية المشروع	سنة البرمجة	الكلفة المحينة	الملاحظات
17	أشغال تكميلية بسوق سيدي سريديك	2018	41 000	تم إنجازه
18	تهيئة سوق الزهور الثالث	2018	853 761	تم إنجازه
19	أشغال تكميلية بمركز تحويل الفضلات وادي السبعي	2018	100 000	تم إنجازه
20	بناء جدار ساند بجانب ملعب حي التحرير	2018	271 439	تم إنجازه
21	اقتناء ووضع علامات المرور العمودية	2018	341 220	تم إنجازه
22	تهيئة سوق الشواشية	2018	460 880	تم إنجازه
23	الطرقات والأرصفة بالمنطقة الوسطى قسط 2	2018	274 859	تم إنجازه
<b>2 343 159</b>				

ع/ر	بيان نوعية المشروع	سنة البرمجة	الكلفة المحينة	الملاحظات
24	اقتناء معدات حماية المحيط	2019	83 078	تم إنجازه
25	اقتناء وسائل ومعدات نقل	2019	959 940	تم إنجازه
26	ربط المفترقات بالحاسوب المركزي	2019	1 030 986	تم إنجازه
27	تنوير عمومي بالدوائر البلدية	2019	1 174 682	تم إنجازه
28	اقتناء ووضع علامات المرور العمودية والأفقية	2019	423 515	تم إنجازه
29	أشغال تهيئة الطرقات والأرصفة وتصريف المياه الامطار	2019	9 929 345	تم إنجازه
<b>13 601 546</b>				

ع/ر	بيان نوعية المشروع	سنة البرمجة	الكلفة المحينة	الملاحظات
30	اقتناء معدات النظافة والطرقات	2020	2 447 806	تم إنجازه
31	اقتناء معدات اعلامية	2020	425 178	تم إنجازه
32	اقتناء وسائل نقل	2020	148 820	تم إنجازه

33	أشغال تهيئة بمستودع الطرقات والتنوير بالفسقية	2020	283 553	تم إنجازه
34	أشغال تهيئة بمستودع الطرقات بالوردية	2020	214 405	تم إنجازه
35	تهيئة مقردائرة السيجومي	2020	624 057	تم إنجازه
36	تهيئة سوق حي التحرير	2020	457 378	تم إنجازه
37	تهيئة ملاعب أحياء بدائرة العمران	2020	236 530	تم إنجازه
38	تهيئة المسبح البلدي بالقرجاني	2020	1 213 930	تم إنجازه
39	اقتناء ووضع حواجز حديدية أمام بعض المؤسسات التربوية	2020	243 731	تم إنجازه
			<b>6 295 388</b>	

## 2- مشاريع في طور الإنجاز:

✓ عدد المشاريع: 27

✓ الكلفة الجمالية: 33.086.416 د

ع/ار	بيان نوعية المشروع	سنة البرمجة	الكلفة المحينة	الملاحظات
1	تهيئة سوق حي هلال	2018	772 500	
2	تهيئة حديقة البلديدير	2018	1 207 829	
3	تهيئة سوق الزياتين	2018	1 152 074	
			<b>3 132 403</b>	

ع/ار	بيان نوعية المشروع	سنة البرمجة	الكلفة المحينة	الملاحظات
4	تهيئة المناطق الخضراء	2019	1 531 875	
5	تهيئة السوق البلدي بجبل الجلود	2019	2 922 349	
			<b>4 454 224</b>	

ع/ار	بيان نوعية المشروع	سنة البرمجة	الكلفة المحينة	الملاحظات
6	أشغال تهيئة بمستودع باب العسل	2020	200 000	
7	إقتناء معدات وتجهيزات	2020	60 000	
8	ربط المنشآت بالغاز	2020	30 000	
9	ربط المنشآت بالماء	2020	50 000	
10	أشغال تهيئة الطرقات والأرصفة وتصريف المياه الامطار	2020	6 040 688	
11	أشغال تجديد شبكات التنوير العمومي	2020	2 184 012	
12	تهيئة المركب الرياضي بباب العسل	2020	498 576	
			<b>9 063 276</b>	

ع/ر	بيان نوعية المشروع	سنة البرمجة	الكلفة المحينة	الملاحظات
13	تهيئة المناطق الخضراء	2021	499 612	
14	إقتناء وسائل نقل	2021	925 301	
15	تهيئة غابة برج فليل	2021	260 031	
16	أشغال سياج بالحدائق العمومية	2021	326 687	
17	إقتناء وتركيز تجهيزات حضرية	2021	290 000	
18	تهيئة الطرقات والأرصفة وتصريف مياه الأمطار	2021	5 630 650	
19	صيانة الطرقات المهيكلة بمختلف الدوائر	2021	1 916 019	
20	أشغال تجديد شبكات التنوير العمومي (دائرة المنزه ومحمد الخامس)	2021	1 332 768	
21	إعداد المخطط الأخضر الحضري	2021	152 550	
22	أشغال تجديد شبكات التنوير العمومي	2021	900 584	
			<b>12 234 202</b>	

ع/ر	بيان نوعية المشروع	سنة البرمجة	الكلفة المحينة	الملاحظات
23	تهيئة الطرقات والأرصفة	2022	2 917 311	
24	أشغال غراسة	2022	200 000	
25	تهيئة المناطق الخضراء	2022	290 000	
26	تهيئة ملاعب أحياء	2022	575 000	
27	أشغال تهيئة بحديقة البلدير اعتماد إضافي	2022	220 000	
			<b>4 202 311</b>	

3- مشاريع ملفاتها قيد الإعداد أو النشر أو الفتح أو التقييم أو العرض على اللجنة المختصة:

✓ عدد المشاريع: 06

✓ الكلفة الجمالية: 4.469.200 د

ع/ر	بيان نوعية المشروع	سنة البرمجة	الكلفة المحينة	الملاحظات
1	أشغال العناية بالمنابت	2019	300 000	
			<b>300 000</b>	

ع/ر	بيان نوعية المشروع	سنة البرمجة	الكلفة المحينة	الملاحظات
1	تهيئة الفضاء البديل بالحرايرية	2020	1 034 200	
			<b>1 034 200</b>	

ع/ر	بيان نوعية المشروع	سنة البرمجة	الكلفة المحينة	الملاحظات
1	تهذيب وترميم مجموعة من الصباطات	2021	300 000	
			<b>300 000</b>	

ع/ر	بيان نوعية المشروع	سنة البرمجة	الكلفة المحينة	الملاحظات
-----	--------------------	-------------	----------------	-----------

4	أشغال تأهيل شبكة التنوير العمومي	2022	1 500 000
5	إقتناء مخفضات الطاقة	2022	1 000 000
6	تجديد وتهذيب شبكة التنوير العمومي	2022	335 000
			<b>2 835 000</b>

#### 4- مشاريع في طور طلب العروض:

✓ عدد المشاريع: 29

✓ الكلفة الجمالية: 7.657.198 د

ع/ر	بيان نوعية المشروع	سنة البرمجة	الكلفة المحيطة	الملاحظات
1	تهيئة سوق المر	2018	800 000	
2	تهيئة سوق المنصف باي	2018	700 000	
			<b>1 500 000</b>	

ع/ر	بيان نوعية المشروع	سنة البرمجة	الكلفة المحيطة	الملاحظات
3	أشغال توسعة عمودية لسوق الخضر والغلال بالزهور	2019	200 000	
			<b>200 000</b>	

ع/ر	بيان نوعية المشروع	سنة البرمجة	الكلفة المحيطة	الملاحظات
4	أشغال تهيئة بمقر حديقة الحيوانات	2020	150 000	
5	اشغال تهيئة بمبنى شارع 9 افريل	2020	200 000	
6	تهيئة ملعب بالوردية ديبوزفيل	2020	100 000	
7	أشغال تهيئة بمقبرة الجلاز	2020	50 000	
8	تهيئة مستودع النظافة بحي الخضراء	2020	50 000	
9	تهيئة السوق البلدي حي الخضراء	2020	250 000	
10	تطبيق الدهن للممرات علامات أفقية وعمودية	2020	200 000	
11	تهيئة الفضاء البديل بالعمران الأعلى	2020	969 997	
			<b>1 969 997</b>	

ع/ر	بيان نوعية المشروع	سنة البرمجة	الكلفة المحيطة	الملاحظات
12	أشغال تهيئة بحديقة البلفيدار	2021	230 000	
13	اقتناء معدات اعلامية	2021	400 000	
14	إقتناء معدات أرشيف	2021	47 201	
15	إقتناء معدات وتجهيزات	2021	60 000	
16	تهيئة السوق البلدي بحي ابن خلدون 2	2021	500 000	
17	أشغال تهيئة مقر دائرة سيدي البشير	2021	250 000	
18	تهيئة مستودع النظافة بحي الزهور	2021	450 000	

19	تهينة مقر 9 أبريل ( فضاء المواطن وقاعة مراقبة المرور وأشغال مختلفة)	200 000	2021
20	تجميل مداخل المدن	500 000	2021
		<b>2 637 201</b>	

ع/ر	بيان نوعية المشروع	سنة البرمجة	الكلفة المحيطة	الملاحظات
21	تهينة المبنى 9 أبريل	2022	150 000	
22	إقتناء معدات لفائدة الملاعب والمنشآت الرياضية	2022	200 000	
23	تهينة مستودع النظافة بحي الزهور	2022	200 000	
24	أشغال تركيز تجهيزات حضرية	2022	100 000	
25	أشغال تركيز أبار وشبكات ري	2022	300 000	
26	أشغال تهينة السوق البلدي نهج المر اعتماد إضافي	2022	150 000	
27	تهينة السوق البلدي بحي الزهور	2022	100 000	
28	تهينة السوق البلدي بحي ابن خلدون 2 اعتماد إضافي	2022	100 000	
29	تهينة مقر حديقة الحيوانات	2022	50 000	
			<b>1 350 000</b>	

#### 5- مشاريع في طور الدراسات:

✓ عدد المشاريع: 15

✓ الكلفة الجمالية: 5.815.972 د

ع/ر	بيان نوعية المشروع	سنة البرمجة	الكلفة المحيطة	الملاحظات
1	دراسة لمشاريع التهذيب والتهينة	2019	50 000	
2	دراسة شاملة حول الوقوف وموقف السيارات بمدينة تونس	2019	500 000	
3	بناء جدار ساند بنهج الساحل بملعب الكرماس	2019	100 000	
			<b>650 000</b>	

ع/ر	بيان نوعية المشروع	سنة البرمجة	الكلفة المحيطة	الملاحظات
4	تهينة ملعب الشاذلي زويتن	2020	650 000	
5	انجاز خزائن كهرباء ضغط متوسط بالبليدار	2020	400 000	
6	إحداث دورات مياه بسوق الملابس القديمة بالزهور	2020	60 000	
7	أشغال تهينة ساحة الجمهورية	2020	500 000	
8	دراسة بسوق السيارات القديمة	2020	50 000	
9	توسيع مقر دائرة العمران	2020	50 000	
10	أشغال تهينة بالمسرح البلدي	2020	280 000	
			<b>1 990 000</b>	

ع/ر	بيان نوعية المشروع	سنة البرمجة	الكلفة المحيطة	الملاحظات
11	تهينة البناءات المتداعية للسقوط	2021	671 000	
12	أشغال تغطية سوق سيدي محرز	2021	800 000	

13	دراسة (إدارة البناءات )	2021	669 972
			2 140 972

ع/ر	بيان نوعية المشروع	سنة البرمجة	الكلفة المحيئة	الملاحظات
14	تهيئة البناءات المتداعية للسقوط	2022	335 000	
15	دراسة شاملة لمشاريع الجديدة ومشاريع PRD	2022	700 000	
			1 035 000	

مع التأكيد على حرص بلدية تونس على إنجاز المشاريع المصادق عليها في آجالها وعلى احترام الإجراءات والتراتبية الجاري بها العمل في مجال الشراء العمومي وإبرام الصفقات العمومية والعمل على التسريع في نسق تنفيذ المشاريع المتواصلة وذلك بالرغم من الضغوطات المالية جراء ارتفاع كلفتها النهائية نتيجة لغلاء الأسعار وبسبب عدم صرف مبلغ المساعدة غير الموظفة و تأخر صرف قسط من مبلغ الدعم المالي الإستثماري لسنة 2022 إلى جانب إستعمال جزء منه لتغطية نفقات التصرف مع الإشارة أن بلدية تونس سعت للتقدم في الإنجاز المالي والتقني لمختلف المشاريع رغم وجود بعض الصعوبات المرتبطة بالظرف العام الذي تشهده البلاد.

## بلدية تونس شيخة المدينة

سعاد بن عبد الرحيم