

## مذكرة تفسيرية

### حول

## إنجاز البرنامج السنوي للاستثمار لسنة 2021

(التقرير السادس)

صادق المجلس البلدي لبلدية تونس على البرنامج السنوي للاستثمار لسنة 2021 وعلى البرنامج السنوي لدعم القدرات 2021 في الدورة الاستثنائية لسنة 2020 بتاريخ 31 ديسمبر 2020،

وقد قدرت الكلفة الجمالية للمشاريع البلدية مبلغا قدره 59.238.794 د مفصلة كما يلي:

– مشاريع جديدة: 15.409.693 د

– مشاريع متواصلة: 43.829.101 د

– العدد الجملي للمشاريع: 148

حيث تم التتقيص في الاعتمادات المخصصة للمشاريع الجديدة بما يناهز 6 مليون دينار مقارنة بالسنة الفارطة

1- المشاريع المنجزة:

- عدد المشاريع: 17

- الكلفة: 9.605.974 د

سنة البرمجة	الكلفة (د)	بيان المشروع
2019	2.820.000	اقتناء معدات النظافة والطرق
2019	630.000	اقتناء معدات إعلامية
2019	275.000	اقتناء معدات حماية المحيط
2019	380.858	اقتناء وتركيز علب أضواء مقتصدة للطاقة من نوع LED
2019	102.974	تهيئة ملعب حي المروج 2 بالكبارية
2019	78.557	تهيئة ملعب حي الشهداء بالملاسين
2019	225.538	تهيئة ملعب حي بالملاسين
2018	18.751	اقتناء معدات حفظ الصحة
2018	100.000	اقتناء معدات حماية المحيط
2018	156.871	تهيئة مستودع الطرقات بمونبليزير
2018	868.879	تهيئة سوق الجبل الأحمر
2018	271.439	بناء جدار ساند بجانب ملعب حي التحرير
2018	341.220	اقتناء ووضع علامات المرور العمودية
2018	489.460	تهيئة سوق الشواشية
2018	1.782.045	الطرقات والأرصفة بالمنطقة الوسطى قسط 1

2018	281.675	الطرق والأرصفة بالمنطقة الوسطى قسط 2
2018	782.680	تهيئة المناطق الخضراء

## 2- مشاريع في طور الإنجاز :

- عدد المشاريع: 16

- الكلفة: 25.240.656 د

سنة البرمجة	الكلفة (د)	بيان المشروع
2020	617.295	اقتناء معدات النظافة والطرق
2020	414.738	اقتناء معدات اعلامية
2020	624.057	أشغال تهيئة مقر دائرة السيجومي
2020	283.553	أشغال تهيئة بمستودع الطرق بالفسقية
2020	214.404	أشغال تهيئة بمستودع الطرق والتتوير بالوردية
2020	964.000	تهيئة المسبح البلدي بالقرجاني
2020	969.997	تهيئة الفضاء البديل حي الانطلاقة بالعمران الأعلى
2020	5.890.000	أشغال تهيئة الطرق والأرصفة وتصريف المياه الامطار
2019	423.515	اقتناء ووضع علامات المرور العمودية والأفقية
2019	1.159.324	تتوير عمومي (تجديد وتهذيب واقتناءات)
2019	9.929.345	أشغال تهيئة الطرق والأرصفة وتصريف المياه الامطار
2019	1.053.271	تهيئة المناطق الخضراء
2018	1.009.242	تهيئة حديقة البلفيدار
2018	477.565	تهيئة سوق حي هلال
2018	839.059	تهيئة سوق الزهور الثالث
2018	371.291	تهيئة ثلاث ملاعب أحياء بابن سينا بالكبارية

## 3- مشاريع في مرحلة الفتح أو الفرز أو العرض على اللجنة البلدية لمراقبة الصفقات:

- عدد المشاريع: 15

- الكلفة: 12.863.000 د

سنة البرمجة	الكلفة (د)	بيان المشروع
2121	500.000	أشغال تهيئة بالسوق البلدي حي ابن خلدون 2
2021	250.000	أشغال سياج بالحدائق العمومية
2021	1.470.000	صيانة الطرق المهيكلة بمختلف الدوائر
2021	230.000	أشغال تهيئة بحديقة البلفيدار
2021	1.800.000	تجديد شبكة التتوير العمومي بشارع محمد الخامس والمنزه

2021	500.000	تجميل مدخل المدن
2021	6.158.000	تهيئة الطرقات والأرصفة وتصريف مياه الأمطار
2021	220.000	تهيئة وتجديد شبكة التتوير العمومي
2021	230.000	تهيئة المناطق الخضراء
2021	450.000	تهيئة مستودع النظافة بالزهور
2020	200.000	تهيئة مستودع النظافة بباب العسل
2020	50.000	تهيئة مستودع النظافة بحي الخضراء
2020	400.000	تهيئة المركب الرياضي بباب العسل
2019	205.000	أشغال العناية بالمنابت
2019	200.000	أشغال توسعة سوق الخضز والغلل بالزهور

#### 4- مشاريع في طور الدراسات:

- عدد المشاريع: 10

- الكلفة: 5.575.200 د

سنة البرمجة	الكلفة (د)	بيان المشروع
2021	300.000	تهذيب وترميم مجموعة من الصباطات
2021	800.000	أشغال تغطية سوق سيدي محرز
2020	70.000	أشغال تغيير شبكة السوائل والتبريد بمكاتب الدهليز بالقصبة
2020	650.000	تهيئة ملعب الشانلي زويتن
2020	400.000	انجاز خزائن كهرباء ضغط متوسط بالبلفيدار
2020	1.034.200	تهيئة الفضاء البديل بالحرايرية
2020	800.000	أشغال تهيئة ساحة الجمهورية
2019	1.170.000	تهيئة السوق البلدي بجبل الجلود
2019	100.000	بناء جدار ساند بنهج الساحل
2018	250.000	تهيئة أسواق بلدية (الكبارية وابن خلدون والزهور)

وتجدر الإشارة أن بلدية تونس سعت للتقدم في الانجاز المالي والتقني لمختلف المشاريع رغم الوضع الصحي التي تشهده البلاد عامة، كما جابهت بعض المشاريع تأخيرا بسبب وجود إشكاليات عقارية حول ملكية الأرض مثل الأشغال المزمع انجازها بسوق المنصف باي، أما تهيئة سوق الزيتين فقد رفض الباعة الخروج .

رئيسة بلدية تونس شينة المدينة