

## كشف متابعة إنجاز البرنامج السنوي للاستثمار لسنة 2021 (التقرير السداسي)

مجموع ما تم صرفه لفائدة المشروع منذ انطلاقه إلى غاية 30 جوان 2021		المبلغ الذي تم صرفه من 01 جانفي 2020 إلى 30 جوان 2021	المبلغ الذي تم إعطاء الإذن لصرفه من 01 جانفي 2021 إلى 30 جوان 2021	رئاسة صرف الإحصاءات			المحينة للمشروع	الكلفة الفعلية للمشروع	سنة أو سنوات البرمجة	المشاريع	
				المبلغ المتبقي المرصود صرفه السنة أو السنوات المقبلة	المبلغ المرصود صرفه سنة 2021	المبلغ الذي تم صرفه بالسنوات السابقة				أ-	المشاريع الجديدة
				7 819 000	7 590 000			15 409 000		-1	مشاريع ذات صبغة محلية:
				7 819 000	7 590 000			15 409 000		1	تهذيب وترميم مجموعة من الصباطات
				200 000	100 000	X		300 000	2021	2	أشغال تغطية سوق سيدي محرز
				600 000	200 000	X		800 000	2021	3	أشغال تهيئة بالسوق البلدي حي ابن خلدون 2
				400 000	100 000	X		500 000	2021	4	تهيئة غابة برج قليفل
					200 000	X		200 000	2021	5	أشغال سياج بالحدائق العمومية
					250 000	X		250 000	2021	6	اقتناء وتركيز تجهيزات (المناطق الخضراء)
					100 000	X		100 000	2021	7	صيانة الطرقات الهيكلية بمختلف الدوائر
				1 000 000	470 000	X		1 470 000	2021	8	أشغال تهيئة بحديقة البلقيدير
				130 000	100 000	X		230 000	2021	9	تجديد وتجميل شبكة التوزيع العمومي بشوارع محمد الخامس ودائرة
				1 000 000	800 000	X		1 800 000	2021	10	تجميل مداخل المدن
				250 000	250 000	X		500 000	2021	11	تهيئة الطرقات والأرصفة وتصريف مياه الأمطار
				3 158 000	3 000 000	X		6 158 000	2021	12	تجديد وتهذيب شبكات التوزيع العمومي
					220 000	X		220 000	2021	13	تهيئة المناطق الخضراء
					230 000	X		230 000	2021	14	تهيئة البناءات المتداعية للسقوط
				471 000	200 000	X		671 000	2021	15	اقتناء معدات إعلامية
					400 000	X		400 000	2021	16	اقتناء معدات أرشيف
					50 000	X		50 000	2021	17	اقتناء معدات وتجهيزات
					60 000	X		60 000	2021	18	اقتناء وسائل ومعدات النقل
					200 000	X		200 000	2021	19	دراسة في إطار المخطط الأخضر الحضري لبلدية تونس
				60 000	10 000	X		70 000	2021	20	دراسة (إدارة البناءات)
				250 000	50 000	X		300 000	2021	21	تهيئة بمستودع النظافة بالزهور
				300 000	150 000	X		450 000	2021	22	تهيئة مقر 9 أفريل (فضاء المواطن وقاعة مراقبة المرور)
					200 000	X		200 000	2021	23	أشغال تهيئة مقر سيدي البشير
					250 000	X		250 000	2021		

## كشف متابعة إنجاز البرنامج السنوي للاستثمار لسنة 2021 (التقرير السداسي)

الولاية : تونس					
البلدية : تونس					
المشاريع					
المبلغ الذي تم إعطاء الإذن	المبلغ الذي تم صرفه من 01 جانفي 2020 إلى 30 جوان 2021	المبلغ الذي تم صرفه لفائدة المشروع منذ انطلاقه إلى غاية 30 جوان 2021	المحينة للمشروع		
2021	2021	2021	المحينة للمشروع	الكلفة الفعلية للمشروع	سنة أو سنوات البرمجة

11 947 554	26 327 623	30 726 209	69 013 124	75 154 408	ب- مشاريع متواصلة في طور الإنجاز من السنوات الفارطة	المشاريع لسنة 2020 متواصلة في صد الإنجاز :	1- مشاريع ذات صبغة محلية
6 685 544	10 957 300	17 657 582	17 657 582	19 934 200	24	إقتناء معدات النظافة والطرق	24
6 685 544	10 957 300	17 657 582	17 657 582	19 934 200	25	إقتناء معدات الأرشيف	25
	677 300	677 300	677 300	2 500 000	2020	إقتناء وسائل النقل	26
	50 000	50 000	50 000	50 000	2020	إقتناء معدات الإعلامية	27
	400 000	14 738	414 738	400 000	2020	إقتناء معدات وتجهيزات (إدارة المعدات)	28
	60 000	60 000	60 000	60 000	2020	إقتناء وسائل النقل	29
	500 000	500 000	500 000	500 000	2020	دراسة سوق السيارات القديمة	30
30 000	20 000	50 000	50 000	50 000	2020	اشغال تهيئة بمقر ادارة حديقة الحيوانات	31
	150 000	150 000	150 000	150 000	2020	اشغال اعادة بناء حجرات الملابس والادواش	32
50 000	250 000	300 000	300 000	300 000	2020	توسيع مقر دائرة العمران	33
	50 000	50 000	50 000	50 000	2020	اشغال تهيئة مقر دائرة السجومي	34
62 406	62 406	62 406	224 057	430 000	2020	اشغال تغيير شبكة السوائل والتبريد بمكاتب الدهليز بالقصبة	35
	70 000	70 000	70 000	70 000	2020	اشغال تهيئة بالمسرح البلدي	36
80 000	200 000	280 000	280 000	280 000	2020	اشغال تهيئة بمقبرة الجلاز	37
	50 000	50 000	50 000	50 000	2020	اشغال تهيئة بمستودع النظافة بباب العسل	38
50 000	150 000	200 000	200 000	200 000	2020	اشغال تهيئة بمستودع النظافة بحي الخضراء	39
	50 000	50 000	50 000	50 000	2020	اشغال تهيئة بمستودع الطرقات بالفسقية	40
103 553	180 000	283 553	283 553	180 000	2020	اشغال تهيئة بمستودع الطرقات والتتوير بالوردية	41
	114 405	100 000	214 405	250 000	2020	ربط المنشآت البلدية بشبكة الغاز الطبيعي	42
10 000	20 000	30 000	30 000	30 000	2020	ربط المنشآت بالماء الصالح للشرب	43
30 000	20 000	50 000	50 000	50 000	2020	اشغال تهيئة بمبنى شارع 9 أفريل 1998	44
50 000	150 000	200 000	200 000	200 000	2020	اشغال تهيئة بالسوق البلدي بحي الخضراء	45
50 000	200 000	250 000	250 000	250 000	2020	اشغال تهيئة بالسوق البلدي بحي التحرير	46
200 000	200 000	400 000	400 000	400 000	2020	تهئية ملعب الشانلي زويتن	
300 000	350 000	650 000	650 000	650 000	2020		





## كشف متابعة إنجاز البرنامج السنوي للاستثمار لسنة 2021 (التقرير السداسي)

المبلغ الذي تم إعطاء الإذن			المبلغ الذي تم صرفه من 01			مجموع ما تم صرفه لفائدة المشروع منذ انطلاقه إلى غاية 30 جوان 2021				
المبلغ الذي تم صرفه من 01 جانفي 2021 إلى 30 جوان 2021			المبلغ المتبقي المرصود صرفه السنة أو السنوات المقبلة			المبلغ الذي تم صرفه بالسنوات السابقة				
المبلغ الذي تم إعطاء الإذن			المبلغ المتبقي المرصود صرفه السنة أو السنوات المقبلة			المبلغ الذي تم صرفه بالسنوات السابقة				
المبلغ الذي تم صرفه من 01 جانفي 2021 إلى 30 جوان 2021			المبلغ المتبقي المرصود صرفه السنة أو السنوات المقبلة			المبلغ الذي تم صرفه بالسنوات السابقة				
			600 000	200 000		800 000	800 000	2018	تهئية سوق المر	100
868 826	185 053	185 053		185 053	683 826	868 879	800 000	2018	تهئية سوق الجبل الأحمر	101
327 231	327 231	327 231	239 159	600 000		839 159	800 000	2018	تهئية سوق الزهور الثالث	102
				100 000		100 000	100 000	2018	أشغال تكميلية بمراكز تحويل الفضلات ( وادي السبعي)	103
240 250	70 754	70 754		101 943	169 496	271 439	200 000	2018	بناء جدار ساند بجانب ملعب حي التحرير	104
			200 000	50 000		250 000	250 000	2018	دراسة تهئية أسواق بلدية (الكبارية، ابن خلدون، الزهور)	105
				34 123	307 097	341 220	500 000	2018	إقتناء ووضع علامات المرور العودية	106
				86 051	403 409	489 460	500 000	2018	تهئية سوق الشواشية	107
				40 000		40 000	40 000	2018	دراسة تهئية الصباغات بالمدينة العتيقة	108
			50 000	50 000		100 000	100 000	2018	تهئية المدرج المحاذي لمدرسة نهج الساحل	109
				54 714	308 968	363 682	200 000	2018	تهئية ثلاث ملاعب أحياء بالكبارية	110
				8 655	77 902	86 557	130 000	2018	تهئية المدرج وإقامة جدار واقى ببطحاء المصمودي	110
			40 000			40 000	40 000	2018	تهئية باب سعون بالإتارة التجميلية	112
										113
										114
										115
1 781 009	125 097	125 097		125 097	1 655 912	1 781 009	2 126 000	2018	الطرق والأرصفة بالمنطقة الوسطى قسط 1 (التشاركي 2018)	116
										117
					281 675	281 675	2 126 000	2018	الطرق والأرصفة بالمنطقة الوسطى قسط 2 (التشاركي 2018)	118
				96 500	686 180	782 680	880 000	2018	تهئية المناطق الخضراء (التشاركي 2018)	119
3 672 944	723 869	744 991	459 070	3 152 382	14 642 877	18 251 329	18 067 208		مشاريع سنة 2017 وما قبل متواصلة في طور الإنجاز	2. ب
			459 070	3 152 382	14 642 877	18 251 329	18 067 208		مشاريع ذات صبغة محلية	-1
1 333 102	464 838	485 960	459 070	500 000	868 264	1 827 334	1 827 334	2017-2018	الدراسات	120
										121
				19 773	177 957	197 730	220 000	2017-2018	تهئية مستودع النظافة وادي السبعي	122
				23 907	215 162	239 069	205 000	2017-2018	تهئية مستودع النظافة بالتحرير	123
				47 417	426 745	474 162	500 000	2016-2018	تكييف عمارة شارع قرطاج	124
										125

## كشف متابعة إنجاز البرنامج السنوي للاستثمار لسنة 2021 (التقرير السداسي)

المبلغ الذي تم إعطاء الإذن			رئاسة صرف الإحصاءات			المدينة للمشروع			الولاية : تونس		
المبلغ الذي تم صرفه من 01 جانفي 2020 إلى 30 جوان 2021			المبلغ المتبقي المرصود صرفه السنة أو السنوات المقبلة			المدينة للمشروع			البلدية : تونس		
مجموع ما تم صرفه لفائدة المشروع منذ انطلاقه إلى غاية 30 جوان 2021			المبلغ الذي تم صرفه بالسنوات السابقة			الكلفة الفعلية للمشروع			المشاريع		
01			2021			سنة أو سنوات البرمجة			سنة أو سنوات البرمجة		
											126
											127
											128
											129
											130
											131
											132
											133
											134
											135
											136
											137
											138
											139
											140
											141
											142
											143
											144
											145
											146
											147
											المجموع العام
1 766 117	96 724	96 724	185 488	1 669 393	1 854 881	1 854 881	2017-2018	1 854 881	1 854 881	2017-2018	إقتناء وتركيز وحدات تحكم في الأضواء الآلية المنظمة لحركة
			56 003	142 132	198 135	270 000	2017-2018	198 135	270 000	2017-2018	تسمية وترقيم الأنهج
			368 878	3 587 519	3 956 397	3 952 397	2017-2018	3 956 397	3 952 397	2017-2018	تهيئة الطرقات والأرصعة برنامج تشاركي 2017
			124 831	2 212 087	2 336 918	2 338 000	2017-2018	2 336 918	2 338 000	2017-2018	تهيئة الطرقات والأرصعة
			133 797	432 130	565 927	560 841	2015-2018	565 927	560 841	2015-2018	تهيئة الأقواس الصباطات
			93 827	807 713	901 540	767 566	2016-2018	901 540	767 566	2016-2018	تهيئة المركز الثقافي بئر الأحجار
			86 366	118 264	204 630	418 818	2016-2018	204 630	418 818	2016-2018	تهيئة منطقة الجبل الأحمر
			268 607	411 418	677 025	1 000 000	2017-2018	677 025	1 000 000	2017-2018	تجميل المدينة (المناطق الخضراء)
			131 361	67 033	198 394	198 394	2016-2018	198 394	198 394	2016-2018	تهيئة بعض الحدائق العمومية
			36 000		36 000	36 000	2016-2018	36 000	36 000	2016-2018	تهيئة قاعة الملاكمة رأس الطابية
			82 688	94 100	176 788	176 788	2016-2018	176 788	176 788	2016-2018	السوق البلدي بجبل الجلود
				4 486	4 486	7 475	2017-2018	4 486	7 475	2017-2018	حفر آبار بالأسواق البلدية
20 375 940	4 463 093	4 864 675	19 766 554	33 917 623	69 013 124	90 563 408		69 013 124	90 563 408		

تونس، في: .....  
رئيسة بلدية تونس شهيدة المدينة

تونس، في: .....  
القاضي البلدي