

كشف متابعة إنجاز البرنامج السنوي للاستثمار لسنة 2019

الولاية : تونس

البلدية : تونس

المبلغ الذي تم صرفه من 01 جانفي 2019 إلى 31 ديسمبر 2019 Total des dépenses réalisées pour le projet depuis son démarrage jusqu'au 31 décembre 2019	المبلغ الذي تم صرفه من 01 جانفي 2019 إلى 31 ديسمبر 2019 Dépenses réalisées du 01-01-2019 au 31-12-2019	المبلغ الذي تم إعطاء الإن صرفه من 01 جانفي 2019 إلى 31 ديسمبر 2019 Dépenses ordonnancées du 01-01-2019 au 31-12-2019	رزمة صرف الإعتمادات المبرمجة بوثيقة البرنامج الاستثماري البلدي 2019 planning des dépenses prévu dans le PAI 2019			الكلفة المحينة للمشروع Coût actualisé du projet	الكلفة الجمالية للمشروع Coût total du projet (1)	سنة البرمجة Année(s) de programmation	المشاريع Les projets
			المبلغ المتبقي المبرمج صرفه السنة أو السنوات المقبلة Montant resatant à dépenser au cours des années suivantes	المبلغ المبرمج صرفه سنة 2019 Montant prévu à dépenser au cours de l'année 2019	المبلغ الذي تم صرفه بالسنوات السابقة Montant dépensé au cours des années précédentes				
354 891	354 891	354 891	17 732 436	5 227 000		38 501 556	39 361 000		أ- المشاريع الجديدة لسنة 2019
			2 820 000			2 820 000	2 820 000	2019	1- مشاريع ذات صبغة محلية
44 530	44 530	44 530		50 000		44 530	50 000	2019	1 إقتناء معدات النظافة والطرق
42 086	42 086	42 086	587 914	630 000		630 000	630 000	2019	2 إقتناء معدات الأرشيف
				20 000		20 000	20 000	2019	3 إقتناء معدات الإعلامية
			175 000	100 000		275 000	275 000	2019	4 إقتناء معدات حفظ الصحة
			200 000	667 000		867 000	867 000	2019	5 إقتناء معدات حماية المحيط
			30 000	20 000		50 000	50 000	2019	6 إقتناء وسائل ومعدات النقل
			50 000	50 000		100 000	100 000	2019	7 دراسة لمشاريع التهيئة والتهديب
			300 000	200 000		500 000	500 000	2019	8 دراسات مختلفة (البناءات)
			500 000			500 000	500 000	2019	9 دراسة شاملة حول الوقوف ومواقف السيارات بمدينة تونس
			200 000	300 000		500 000	500 000	2019	10 إقتناء وتركيب علب أضواء مقتصدة للطاقة من نوع LED
			200 000	300 000		500 000	500 000	2019	11 ربط المفترقات بالحاسوب المركزي
			200 000	300 000		500 000	500 000	2019	12 صيانة تجهيزات الأضواء الآلية المنظمة لحركة المرور
268 275	268 275	268 275	227 034	250 000		477 034	500 000	2019	13 إقتناء ووضع علامات المرور العمودية والأفقية
			30 000	20 000		50 000	50 000	2019	14 دراسة تطوير المناابت
			200 000	200 000		400 000	400 000	2019	15 إقتناء معدات المناطق الخضراء
			100 000	200 000		300 000	300 000	2019	16 أشغال العناية بالمنابت
			30 000	20 000		50 000	50 000	2019	17 إحدات آبار بمختلف المساحات الخضراء
			870 000	300 000		1 170 000	1 170 000	2019	18 تهيئة السوق البلدي بجبل الجلود
			100 000	100 000		200 000	200 000	2019	19 أشغال توسعة عمودية لسوق الخضار والغلال بالزهور
			50 000	100 000		150 000	150 000	2019	20 إحدات ملعب حي بالكبارية
			200 000	100 000		300 000	300 000	2019	21 إحدات ملاعب أحياء بالنسيجومي
			1 130 000	300 000		1 150 594	1 430 000	2019	22 تنوير عمومي بالدوائر البلدية
			8 929 435	1 000 000		9 929 345	10 879 000	2019	23 الطرقات والأرصفة وتصريف مياه الأمطار
			803 053	200 000		1 003 053	2 020 000	2019	24 تهيئة المناطق الخضراء
				100 000		100 000	100 000	2019	25 بناء جدار ساند بنهج الساحل
						16 415 000	15 000 000	2019	26 إقتناء معدات النظافة (صفقة مجمعة)

كشف متابعة إنجاز البرنامج السنوي للاستثمار لسنة 2019

الولاية : تونس

البلدية : تونس

المبلغ الذي تم صرفه من 01 جانفي 2019 إلى 31 ديسمبر 2019 Total des dépenses réalisées pour le projet depuis son démarrage jusqu'au 31 décembre 2019	المبلغ الذي تم صرفه من 01 جانفي 2019 إلى 31 ديسمبر 2019 Dépenses réalisées du 01-01-2019 au 31-12-2019	المبلغ الذي تم إعطاء الإنن صرفه من 01 جانفي 2019 إلى 31 ديسمبر 2019 Dépenses ordonnancées du 01-01-2019 au 31-12-2019	رزمة صرف الإعتمادات المبرمجة بوثيقة البرنامج الاستثماري البلدي 2019 planning des dépenses prévu dans le PAI 2019			الكلفة المحينة للمشروع Coût actualisé du projet	الكلفة الجمالية للمشروع Coût total du projet (1)	سنة البرمجة Année(s) de programmation	المشاريع Les projets
			المبلغ المتبقي المبرمج صرفه السنة أو السنوات المقبلة Montant resatant à dépenser au cours des années suivantes	المبلغ المبرمج صرفه سنة 2019 Montant prévu à dépenser au cours de l'année 2019	المبلغ الذي تم صرفه بالسنوات السابقة Montant dépensé au cours des années précédentes				
5 045 305	4 180 516	4 180 516	8 632 943	8 175 829	1 886 789	18 267 846	23 037 000	18 267 846	مشاريع متواصلة في طور الإنجاز من السنوات الفارطة
			400 000	400 000		800 000	800 000	2018	1. ب. مشاريع سنة 2018 متواصلة في طور الإنجاز
3 659	3 659	3 659		15 000		15 000	15 000	2018	-1 مشاريع ذات صبغة محلية
19 821	9 274	9 274		89 453	10 547	100 000	100 000	2018	28 إقتناء معدات النظافة والطرق
				500 000		500 000	500 000	2018	29 إقتناء معدات حفظ الصحة
141 184	56 209	56 209	15 687	56 209	84 975	156 871	250 000	2018	30 إقتناء معدات حماية المحيط
			70 000	60 000		130 000	100 000	2018	31 إقتناء وسائل النقل
144 735	96 183	96 183	16 082	96 183	48 552	160 817	150 000	2018	32 تهيئة مستودع الطرقات بمونيليزير
			230 000	100 000		330 000	250 000	2018	33 دراسة بناء مقر جديد لدائرة الحرارية
			700 000	100 000		800 000	800 000	2018	34 تهيئة مستودع الخضراء
35 073	35 073	35 073	857 500	300 000		1 157 500	1 000 000	2018	35 دراسة مسبح العمران
			177 565	300 000		477 565	600 000	2018	36 تهيئة حديقة البلقيدير
			500 000	200 000		700 000	700 000	2018	37 تهيئة سوق الزياتين
				41 000		41 000	200 000	2018	38 تهيئة سوق حي هلال
			500 000	300 000		800 000	800 000	2018	39 تهيئة سوق المنصف باي
				300 000		300 000	300 000	2018	40 أشغال تكميلية بسوق سيدي السريديك
			545 770	300 000		845 770	800 000	2018	41 تهيئة سوق المر
			700 000	100 000		800 000	800 000	2018	42 تهيئة سوق الجبل الأحمر
				100 000		100 000	100 000	2018	43 تهيئة سوق الزهور الثالث
108 684	108 684	108 684	171 439	100 000		271 439	200 000	2018	44 أشغال تكميلية بمراكز تحويل الفضلات (وادي السبعي)
			200 000	50 000		250 000	250 000	2018	45 بناء جدار ساند بجانب ملعب حي التحرير
	1 022 000	1 022 000	1 022 000	1 022 000		1 022 000	1 000 000	2018	46 دراسة تهيئة أسواق بلدية (الكبارية، ابن خلدون، الزهور)
			200 000	200 000		400 000	300 000	2018	إقتناء وتركيز خزان تحكم بالمفترقات
103 590	103 590	103 590		103 590		103 590	150 000	2018	ربط المفترقات بالحاسوب المركزي
307 098	229 193	229 193		263 315	77 905	341 220	500 000	2018	تطبيق الدهن لعمارات المترجلين والعلامات الأفقية
288 519	223 919	223 919	200 000	224 860	64 600	489 460	500 000	2018	إقتناء ووضع علامات المرور العودية
				40 000		40 000	40 000	2018	تهيئة سوق الشواشية
			50 000	50 000		100 000	100 000	2018	دراسة تهيئة الصباطات بالمدينة العتيقة
			163 682	200 000		363 682	200 000	2018	تهيئة المدرج المحاذي لمدرسة نهج الساحل
63 495	63 495	63 495	16 557	70 000		86 557	130 000	2018	تهيئة ثلاث ملاعب أحياء بالكبارية
			40 000			40 000	40 000	2018	تهيئة المدارج وإقامة جدار واقى ببطحاء المصمودي
									تهيئة باب سعدون بالإنارة التجميلية

كشف متابعة إنجاز البرنامج السنوي للاستثمار لسنة 2019

الولاية : تونس

البلدية : تونس

المبلغ الذي تم صرفه من 01 جانفي 2019 إلى 31 ديسمبر 2019 Total des dépenses réalisées pour le projet depuis son démarrage jusqu'au 31 décembre 2019	المبلغ الذي تم صرفه من 01 جانفي 2019 إلى 31 ديسمبر 2019 Dépenses réalisées du 01-01-2019 au 31-12-2019	المبلغ الذي تم إعطاء الإنن صرفه من 01 جانفي 2019 إلى 31 ديسمبر 2019 Dépenses ordonnancées du 01-01-2019 au 31-12-2019	رزمة صرف الإعتمادات المبرمجة بوثيقة البرنامج الاستثماري البلدي 2019 planning des dépenses prévu dans le PAI 2019			الكلفة المحينة للمشروع Coût actualisé du projet	الكلفة الجمالية للمشروع Coût total du projet (1)	سنة البرمجة Année(s) de programmation	المشاريع Les projets
			المبلغ المتبقي المبرمج صرفه السنة أو السنوات المقبلة Montant resatant à dépenser au cours des années suivantes	المبلغ المبرمج صرفه سنة 2019 Montant prévu à dépenser au cours de l'année 2019	المبلغ الذي تم صرفه بالسنوات السابقة Montant dépensé au cours des années précédentes				
989 903	989 903	989 903	530 790	500 000		1 030 790	1 083 000	2018	56 تهذيب شبكة التنوير العمومي بمدينة تونس (التشاركي 2018)
632 180	183 765	183 765	98 758	440 402	448 415	987 575	1 299 000	2018	الطرق والأرصفة
1 428 117	771 210	771 210	166 800	844 293	656 907	1 668 000	2 022 000	2018	57 الطرق والأرصفة بالمنطقة الجنوبية (التشاركي 2018)
						1 782 045	2 126 000		58 الطرق والأرصفة بالمنطقة الوسطى قسط 1 (التشاركي 2018)
93 067	93 067	93 067	982 045	800 000		312 610	2 126 000	2018	59 الطرق والأرصفة (البرنامج التشاركي 2018)
						281 675	2 126 000		60 الطرق والأرصفة بالمنطقة الوسطى قسط 2 (التشاركي 2018)
686 180	191 292	191 292	78 268	209 524	494 888	782 680	880 000	2018	61 تهيئة المناطق الخضراء (التشاركي 2018)
25 022 352	5 220 201	5 220 201	2 712 129	9 858 179	19 685 238	32 259 546	32 407 360		ب. 2 مشاريع سنة 2017 وما قبل متواصلة في طور الإنجاز
24 569 418	5 166 373	5 166 373	2 712 129	9 804 200	19 200 791	31 721 120	32 016 360		-1 مشاريع ذات صبغة محلية
770 703	149 000	149 000	705 631	500 000	621 703	1 827 334	1 827 334	2017-2018	62 الدراسات
1 283 455				28 969	1 283 455	1 312 424	1 341 259	2016-2018	63 تهيئة المسرح البلدي
711 686				80 545	711 686	792 231	792 231	2015-2018	64 تهذيب مقر دائرة المدينة
177 957	177 957	177 957	17 973	179 757		197 730	220 000	2017-2018	65 تهيئة مستودع النظافة وادي السبعي
215 162	123 353	123 353	23 907	123 353	91 809	239 069	205 000	2017-2018	66 تهيئة مستودع النظافة بالتحريير
294 598	294 598	294 598		474 162		474 162	500 000	2016-2018	67 تكيف عمارة شارع قرطاج
48 153			46 254	30 000	18 153	94 407	94 407	2016-2018	68 ربط بعض المقرات بالغاز الطبيعي والماء الصالح للشرب
57 733				3 975	57 733	61 708	163 802	2017-2018	69 البرامج والتجهيزات الإعلامية
4 521 221				527 926	4 521 221	5 049 147	5 049 147	2016-2018	70 إقتناء معدات النظافة والطرق
301 000	301 000	301 000		301 000		301 000	355 259	2017-2018	نفقات مختلفة
1 009 338				232 260	1 009 340	1 241 600	1 241 600	2017-2018	71 تهذيب شبكة التنوير العمومي بالدوائر البلدية
310 407				39 312	310 407	349 719	365 537	2016-2018	72 تهذيب شبكة التنوير العمومي بشارع بورقيبة
785 761	349 329	349 329		580 223	436 432	1 016 655	1 016 655	2015-2018	73 أشغال تجديد شبكة التنوير العمومي بالدوائر البلدية
66 428				43 494	66 428	109 922	109 922	2016-2018	74 شبكة التنوير العمومي بشارع الحبيب بورقيبة
				49 580		49 580	55 661	2016-2018	75 إقتناء وتلريب قناديل مميزة بالمدينة العتيقة
1 236 539	657 141	657 141	168 402	936 217	579 398	1 684 017	1 000 000	2015-2017	76 أشغال تجديد شبكة التنوير العمومي دائر مختلفة
1 669 393				185 488	1 669 393	1 854 881	1 854 881	2017-2018	77 إقتناء وتركيز وحدات تحكم في الأضواء الآلية المنظمة
1 276 072	314 133	314 133		314 133	961 940	1 276 073			
440 947				49 053	440 947	490 000	1 700 000	2017-2018	78 إقتناء اسلاك كهربائية (تشاركي 2017)
107 444	107 444	107 444		198 135		198 135	270 000	2017-2018	79 تسمية وترقيم الأنهج
131 426				50 766	131 426	182 192	280 000	2017-2018	غقتناء وتطبيق الدهن لمر المترجلين
3 345 139	490 828	490 828		1 098 086	2 854 311	3 956 397	3 952 397	2017-2018	80 تهيئة الطرق والأرصفة برنامج تشاركي 2017

كشف متابعة إنجاز البرنامج السنوي للاستثمار لسنة 2019

الولاية : تونس

البلدية : تونس

المبلغ الذي تم صرفه من 01 جانفي 2019 إلى 31 ديسمبر 2019 Total des dépenses réalisées pour le projet depuis son démarrage jusqu'au 31 décembre 2019	المبلغ الذي تم صرفه من 01 جانفي 2019 إلى 31 ديسمبر 2019 Dépenses réalisées du 01-01-2019 au 31-12-2019	المبلغ الذي تم إعطاء الإنن صرفه من 01 جانفي 2019 إلى 31 ديسمبر 2019 Dépenses ordonnancées du 01-01-2019 au 31-12-2019	رزمة صرف الإعتمادات المبرمجة بوثيقة البرنامج الاستثماري البلدي 2019 planning des dépenses prévu dans le PAI 2019			الكلفة المحينة للمشروع Coût actualisé du projet	الكلفة الجمالية للمشروع Coût total du projet (1)	سنة البرمجة Année(s) de programmation	المشاريع Les projets
			المبلغ المتبقي المبرمج صرفه السنة أو السنوات المقبلة Montant resatant à dépenser au cours des années suivantes	المبلغ المبرمج صرفه سنة 2019 Montant prévu à dépenser au cours de l'année 2019	المبلغ الذي تم صرفه بالسنوات السابقة Montant dépensé au cours des années précédentes				
1 278 417	1 030 766	1 030 766	323 800	1 766 549	247 651	2 338 000	2017-2018	82	تهيئة الطرقات والأرصفة
421 138	161 838	161 838	56 205	246 547	259 300	562 052	2015-2018	83	تهيئة الأقواس الصباطات
643 423	211 081	211 081	210 731	258 467	432 342	901 540	2016-2018	84	تهذيب المركز الثقافي بئر الأحجار
115 119				4 846	115 119	119 965	2016-2018	85	تعهد وتهذيب ساحة العملة
118 264				85 700	118 204	203 904	2016-2018	86	تهيئة منطقة الجبل الأحمر
771 976				145 262	683 120	828 382	2016-2018	87	تهيئة حدائق عمومية
271 340			1 098 508	30 152	271 340	1 400 000	2017-2018	88	تجميل المدينة (المناطق الخضراء)
97 907				100 487	97 907	198 394	2016-2018	89	تهيئة بعض الحدائق العمومية
				36 000		36 000	2016-2018	90	تهيئة قاعة الملاكمة رأس الطابية
94 100				82 688	94 100	176 788	2016-2018	91	السوق البلدي بجبل الجلود
				200 000		200 000	2016-2018	92	تهيئة سوق المنصف باي
1 137 520	321 287	321 287		321 287	816 233	1 137 520	2016-2018		تهيئة السوق البلدي نهج الكوميسار
252 474	13 499	13 499		14 039	238 975	253 014	2016-2018		تهيئة ثلاثة أسواق بلدية
							2017-2018		حفر آبار بالأسواق البلدية
607 178	546 460	546 460	60 718	485 742	60 718	607 178	2017-2018	93	تهيئة فضاءات تجارية (المنجي سليم)
								2.7	برامج أخرى
538 275	53 828	53 828		53 979	484 447	538 426	2016-2018	94	تهيئة وترميم معلم Sainte Croix
30 422 548	9 755 608	9 755 608	29 077 508	23 261 008	21 572 027	89 028 948			المجموع العام

تونس، في:

رئيسة بلدية تونس شهيدة المدينة

تونس، في:

القاضي البلدي