



## متابعة إنجاز المشاريع الشبابية و الرياضية الممولة من وزارة الرياضة

ملاحظات	تاريخ نهاية الاشغال	نسبة تقدم الاشغال %	تاريخ بداية الاشغال	نسبة تقدم الدراسات %	المكلف بالدراسات	البرنامج الجهوي للتنمية	وزارة الشباب والرياضة	موارد الذاتية	الكلفة (د)	المشروع
مرحلة تقديم دراسة السوائل				90	سليم بن شاذلي		565 000	85 000	650 000	تهيئة المركب الرياضي الهادي خفشة (المنزه 1)
							48 000			تهيئة قاعة الرياضة بالقعادين باب سويقة
		100		100	الشركة المغربية للدراسات				28 273	قسط اشغال عزل السقف
مد المقاول بالاذن بالتزود				100	مصلحة الدراسات والبرمجة		16 000		16 000	قسط اشغال تهيئة واصلاح
<b>مشروع معطل في انتظار اعداد ملف السوائل</b>				50	الشركة المغربية للدراسات	100 000	235 000	83 000	418 000	تهيئة قاعة الطيران
									485 000	تهيئة قاعة القرجاني
مرحلة فرز العروض				100	الشركة المغربية للدراسات		200 000	115 000	424 355	قسط اشغال التهيئة
الاعلان على طلب العروض				100	مصلحة الدراسات والبرمجة	170 000			170 000	قسط تنظيف ارضية القاعة بمادة الخشب
				100	مصلحة الدراسات والبرمجة و عبد الحميد الطويل	100 000	100 000		191 591	تهيئة ملعب حي الخضراء
مرحلة مصادقة على كراس الشروط				100	ادارة المباني البلدية ولطفي عبد الله قلال		300 000		300 000	تهيئة المركب الرياضي بالمشاتل

	جوان 2013	10	2012-04-26	100	مصلحة الدراسات والبرمجة		70 000		62 646	تهيئة ملعب كرة اليد المركب الرياضي بالحديقة "ب"
مرحلة فرز العروض					مصلحة الدراسات والبرمجة	138 279	490 000		590 000	تهيئة المركب الرياضي بالزهور
				100	مصلحة الدراسات والبرمجة		324 773		324 773	قسط تغليف الملعب بالعشب الاصطناعي
				100	مصلحة الدراسات والبرمجة		303 506		303 506	قسط الهندسة المدنية
	أكتوبر 2013		2013-05-02	100	مصلحة الدراسات والبرمجة وعبد الحميد الطويل		250 000		243 955	تهيئة المركب الرياضي الحريرية
مرحلة مراجعة كراس الشروط بعد طلب عروض غير مثمر				100	مصلحة الدراسات والبرمجة وعبد الحميد الطويل		200 000		200 000	تهيئة قاعة الملاكمة علي البلهوان بالملاسين
					مراد الفرشيشي		70 000		1 070 000	بناء مركب شبابي بحي ابن سينا بالكبارية
				100	محمد الصغير				70 000	قسط الدراسات
					محمد الصادق بوعلاق ومحمد بن بيرة		1 000 000		1 000 000	قسط الاشغال
							420 000		420 000	تهيئة قاعة الالعاب الفردية البناء بالصباغين
				50	جمعية صيانة المدينة		20 000	10 000	30 000	قسط دراسات
القبول الوقتي للاشغال	2012-09-12	95	2012-01-11	100			330 000	35 000	365 000	قاعة الملاكمة براس الطابية
						508 279	4 942 279	328 000	7 363 099	المجموع