



تقدم إنجاز مشاريع الإدارة الفرعية للمرور لسنة 2012
العنوان الثاني الفصل 06610 الفقرة 003 والفقرة 004

الملاحظات	المتبقي للشركة بذمة البلدية (دينار)	نسبة خلاص الكشوفات	نسبة تقدم الإنجاز	المساعدة (دينار) 33%	القرض (دينار) 37%	التمويل الذاتي (دينار) %30	تاريخ الموافقة النهائية	تاريخ الموافقة المبدئية	كلفة الإنجاز (دينار)	صاحب المشروع	المشروع
تم خلاص نسبة 55% من المبلغ الجملي للصفحة وتم التمديد في آجال الصفقة لمدة سنة وتم الانتهاء من تركيز الحاسوب الجديد فواستلامه في 27 سبتمبر 2012	362,000.000	55%	50%	807 000.000			تمويل ذاتي		807 000.000	SIEMENS	صفحة لاقتناء وتركيز تجهيزات إلكترونية لإعادة تشغيل الإشارات الضوئية والحاسوب المسير لحركة المرور في القاعة المركزية
تم إرسال الكشف الأخير للخلاص	13,149.896	90%	100%	82,817.460	92,855.940	75,288.600	29-12-2010	18-01-2010	250 962.000	GES-Route	صفحة أشغال مدقنات لشبكة الأضواء المنظمة لحركة المرور مع اعادة وتعديل أجهزة التحكم
نمت التسوية النهائية للصفحة بتاريخ 16 أوت 2012 وبقي الحجز بعنوان الضمان	9,643.550	100%	100%	31,823.715	35,681.135	28,930.650	18-01-2010	25-12-2009	96 435.500	GES-Route	صفحة لاقتناء وتركيز صفائح تسمية الأنهج
بصدد تسوية خلاص آخر فاتورة	12,457.850	100%	100%	41,110.905	46,094.045	37,373.550	18-01-2010	25-12-2009	124 578.500	GES-Route	
نمت التسوية النهائية للصفحة بتاريخ 4 أكتوبر 2012 وبقي الضمان البنكي		100%	100%	40,843.601	45,794.341	37,130.547	18-01-2010	25-12-2009	123 768.489	M3S	
بصدد إعداد محاضر الإستلام النهائية في الأجال وتم إرسال الكشف الأخير للخلاص	50,795.460	81%	100%	86,359.185	96,826.965	78,508.350	17-03-2009	16-05-2008	261 694.500	SR2M	صفحة اقتناء وتركيز علامات مرور عمودية
تمت موافقة لجنة الصفقات على إسناد الصفقة لشركة سيمنس بتاريخ 16/08/2012 وتمت المصادقة على الصفقة وهي بصدد التسجيل				322,542.532	361,638.596	293,220.484		16-01-2012	977 401.612	SIEMENS	صفحة لاقتناء وتركيز خزائن تحكم بالمفتحات للأضواء المنظمة لحركة المرور بمدينة تونس
بصدد إعداد ملف طلب العروض بعد الحصول على الموافقة المبدئية قرار عدد 1 بتاريخ 2/7/2012				49,500.000	55,500.000	45,000.000		2/7/2012	150 000.000		صفحة اقتناء وتطبيق الدهن الخاص بالطرقات
تمت الموافقة المبدئية من صندوق القروض قرار عدد 1 بتاريخ 17/9/2012 بصدد إعداد ملف طلب				82,500.000	92,500.000	75,000.000			250 000.000		صفحة اقتناء وتركيز صفائح تسمية الأنهج
بصدد إكمال ملف طلب الموافقة المبدئية من صندوق القروض				66,000.000	74,000.000	60,000.000			200 000.000		صفحة اقتناء وتركيز حواجز آلية لحماية المدينة العتيقة